



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **280 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **16/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ», με αριθμό μελέτης: 3/2018 και αριθμό έργου: 5/2019.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **18-9-2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19919/13-9-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ | ΒΕΣΚΟΥ |
| 19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 26. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηναντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Μοσχόπουλος Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Αραμπατζίδου Μαρία	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Σπυρόπουλος Πάτροκλος	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	Παπαδόπουλος Γεώργιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Σαραμούρτσης Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δ.Σ. κ. Λαζαρίδης Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κα Τόλια Ελένη η οποία ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 3/2018 μελέτη του έργου: «Συντήρηση Συμμαχικής Οδού» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.

Με την υπ' αριθμ. 309/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 03/12/2018, 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με μέση έκπτωση 64,94% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Με την υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 11/01/2019, 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος ο ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με μέση έκπτωση 64,94%.

Με το υπ' αριθμ. 2721/11-02-2019 έγγραφο έγινε ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθμ. 170/2019 Πράξη Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στις 02/04/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 01/10/2019.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το μισό έργο από την οδό Θεσσαλονίκης έως την Μακεδονικού Αγώνα.

Με αίτηση του ο ανάδοχος (296/2108-2019) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για δύο (2) μήνες μέχρι τις 01/12/2019 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, διότι απαιτούνται 48ωρες άδειες κυκλοφοριακής ρύθμισης στο τμήμα που θα γίνουν οι επεμβάσεις, οι οποίες και εκδίδονται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών αυτών καθορίζει και την πρόοδο των εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για δύο (2) μήνες μέχρι τις 01/12/2019 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Την υπ' αριθμ. 296/13-09-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ», με αριθμό μελέτης: 3/2018 και αριθμό έργου: 5/2019 μέχρι τη 01-12-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **280/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου