



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **370 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **19/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **18-11-2019**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 25103/14-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (προσήλθε στο
1ο Η.Δ.) |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 23. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 11. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 26. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
6. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 361/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού.

Επίσης, ύστερα από σχετική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αλλαγή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα το 7ο θέμα συζητήθηκε 1ο και το 1ο συζητήθηκε 7ο για λόγους νομιμότητας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαίου κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος Η.Δ.. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. Νικόλαος Γιαϊλατζόγλου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρούδας κ. Χρήστος Σαραμούρτσης και ο Δ.Σ. κ. Ηλίας Λαζαρίδης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ.. Οι Δ.Σ. κ.κ. Σοφία Δημητριάδου και Κωνσταντίνος Τζίκας αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 10ου θέματος Η.Δ.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Εδινέλης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12ου θέματος Η.Δ.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Ματσουκατίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 13ου θέματος Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **8ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη ο οποίος ανέφερε τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. **12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
5. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
6. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.Π.Ο.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού**, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
8. Το από **10-04-2019** (αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την παράταση της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
9. Την υπ' αριθμ. **228/2019** (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
10. Το από **09-05-2019** (αρ. πρωτ. 9834/09-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την υποβολή παρατηρήσεων στα πλαίσια του έργου.
11. Το από **16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
12. Το από **20-05-2019** (αρ. πρωτ. 10556/20-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά το δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΩ στα πλαίσια του έργου του θέματος.
13. Το υπ' αριθμ. **825/29-05-2019 έγγραφό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω.**, που αφορά την ενημέρωσή μας ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να μεταποτιστεί.
14. Την από **31-05-2019** (αρ. πρωτ. 11524/31-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες.
15. Το υπ' αριθμ. **11885/05-06-2019 έγγραφό μας** (το οποίο επισυνάπτεται), που αφορά την ενημέρωση του αναδόχου για τις ενέργειές μας & την αποστολή στοιχείων.
16. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
17. Το από **25-06-2019** (αρ. πρωτ. 13706/25-06-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την λήψη διευκρινήσεων επί των θεμάτων που τέθηκαν για το έργο, μεταξύ αυτών και το ακριβές χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των κολώνων του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
18. Το υπ' αριθμ. **6590/25-06-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ**, που αφορά την καταβολή δαπάνης ποσού 11.743,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου η ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και την απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου του θέματος.
19. Το υπ' αριθμ. **16033/17-07-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την διακοπή του έργου.
20. Το από **18-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την απόλυση του αρχαιολόγου λόγω της διακοπής εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου

Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

22. Την από **05-08-2019 αίτηση του κ. Μεσοχωρήτη Φάνη**, με την οποία ζήτησε την χορήγηση δεύτερης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου για το ίδιο διάστημα, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες.
23. Το από **26-08-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) του Τομεάρχη Κατασκευών Π.Δ.Θ. της **ΔΕΔΔΗΕ**, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το έργο της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 9500/19/544 (& που ενδιαφέρει τον Δήμο μας) ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019.
24. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.
25. Το υπ' αριθμ. **18980/02-09-2019 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
26. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. **337/2019** (ΑΔΑ: 6Φ6ΩΩΗΖ-29Τ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών.
 - της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-11-2019.
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-12-2019.
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-01-2020.
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 12-02-2020.
28. Το ημερολόγιο του έργου.
29. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 07-11-2019 αίτηση (αρ. πρωτ. 24434/07-11-2019) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση τρίτης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου για το ίδιο διάστημα, λόγω της υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγής** της Υπηρεσίας μας που αφορά τη διακοπή εργασιών του έργου, προκειμένου να ορισθεί αρχαιολόγος επί τόπου του έργου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ειδικότερα

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020» με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και συγκεκριμένα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου **ορίζονται** αναλυτικά τα κάτωθι:

- **1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία & ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.
- **2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 1ης & 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **60 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών.
- **3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 2ης & 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
- **4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.
- **5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οριζόντιας & κάθετης σήμανσης.

Η παράταση (εκ νέου – 3^η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών) του έργου - λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών - συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- ⇒ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος έχει ληφθεί:
 - η υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»** του έργου, απολογιστικά & με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και
 - η υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας, που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου**, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

και

- ⇒ **το γεγονός ότι**, μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του αρχαιολόγου

επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και **λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών**, συμφωνούμε και εισηγούμεστε τη χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 3^η παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-01-2020.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-02-2020.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-02-2020, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή), να λάβει γνώση και να πάρει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Την υπ' αριθμ. 24434/13-11-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**» και πιο συγκεκριμένα:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 3^η παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-01-2020.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-02-2020.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-02-2020, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **370/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου