



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **50 /2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**4/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ή μη με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **24-2-2020**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3269/20-2-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τρεις (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένας (31):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19.ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21.ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 23.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25.ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26.ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27.ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10.ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 28.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11.ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29.ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 12.ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30.ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 13.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 31.ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 14.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | <u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u> |
| 15.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16.ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 17.ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 18.ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανταρτζής Ε., Ζιακούλης Η. και Τζίκας Κ. αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος Η.Δ. , ενώ οι κ.κ. Σκαρλάτος Π., Μασσουκατίδης Θ. και Χατζηευαγγέλου Π. μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **2ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η υπηρεσία Τεχνικών Έργων αναφέρει στο υπ' αριθμ. 1048/11-02-2020 έγγραφό της:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87^{Α'} 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τα άρθρα **80~110** του **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
5. Την υπ' αριθμ. **21126/18-05-2018** (ΑΔΑ: 6Ω47465ΧΘ7-ΔΗΧ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
6. Την υπ' αριθμ. **217/2018** (ΑΔΑ: ΨΨΟΘΩΗΖ-6ΔΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **14/2018** μελέτη του έργου «**Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου**»

- προϋπολογισμού **375.000,00 €** με το Φ.Π.Α. και όρισε ως διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου την ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
7. Την υπ' αριθμ. **233/2018** (ΑΔΑ: 6ΧΣΥΩΗΖ-05Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
 8. Την υπ' αριθμ. **248/2018** (ΑΔΑ: ΩΦΔΓΩΗΖ-ΥΙΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία έγινε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 9. Την υπ' αριθμ. **261/2018** (ΑΔΑ: Ω6ΛΤΩΗΖ-Γ2Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **14/09/2018** 1^ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ «**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» με μέση έκπτωση **56,28%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
 10. Την από **23-10-2018** (αριθ. πρωτ. 18054/23-10-2018) αίτηση του αναδόχου, με την οποία προσκομίζει και σε Την υπ' αριθμ. **278/2018** (ΑΔΑ: ΨΗ1ΩΗΖ-ΡΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **23/10/2018** 2^ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακυρώνει την σύμβαση (ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο) στον ΕΔΕ «**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **56,28%**.
 11. Το υπ' αριθμ. **66330/06-11-2018** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας & την επικύρωση της υπ' αριθμ. **278/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Το υπ' αριθμ. **71392/27-11-2018** έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπ. Μακεδονίας – Θράκης), που αφορά την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. **11/2018** Πράξης της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 13. Την υπ' αριθμ. **55/2019** (ημ. λήψης: 5-2-2019 & ΑΔΑ: 753ΩΩΗΖ-ΞΦΗ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Διοίκηση – Επίβλεψη του έργου του θέματος.
 14. Την υπ' αριθμ. **4327/25-02-2019** (ΑΔΑ: 65Ι6ΩΗΖ-Ω4Ψ) **σύμβαση κατασκευής** του έργου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Ε.Δ.Ε. «Εμμανουηλίδη Δημητρίου» του Γεωργίου, **ποσού 163.937,62 ευρώ** (συμπ. ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περάτωσης του έργου έξι (6) μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 15. Το από **22-5-2019** (αρ. πρωτ. 10908/22-5-2019) **έγγραφο του αναδόχου**, με θέμα "Ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης, έλεγχος, διοίκησης έργου".
 16. την υπ' αριθμ. **24843/30-05-2019** (ΑΔΑ: 68ΠΣΟΡ1Υ-Λ84) **απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης**, με θέμα "Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 55/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου", με την οποία ακυρώθηκε η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
 17. Την από **03-07-2019** (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 14550/03-07-2019) **αίτηση του αναδόχου**, που αφορά τη Διάλυση της παρούσας εργολαβίας, επειδή καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών (χωρίς δική του υπαιτιότητα) του έργου πέραν των τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.
 18. Την από **16-07-2019** (αρ. πρωτ. ΓΡ. ΔΗΜ. 139/16-07-2019) **αίτηση του αναδόχου**, με την οποία ζήτησε την ακύρωση του αιτήματός του - περί διάλυσης της εργολαβίας και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες.
 19. **Το γεγονός ότι**, λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών του περασμένου Μαΐου, οι Δήμοι της Χώρας βρίσκονταν ενώπιον της εκκίνησης των περιορισμών (εκτός κάποιων εξαιρέσεων) στη λήψη αποφάσεων από τα Δημοτικά τους Συμβούλια. Έτσι, κατά τα αναγραφόμενα στην αριθμ. 12/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η απαγόρευση ίσχυε «από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019», ενώ η εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (περ.γ' της παρ. 4 του αρ. 9 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 6 του Κλεισθένη).
 20. Την υπ' αριθμ. **340/2019** (ΑΔΑ: 637ΩΩΗΖ-Ξ4Ε) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-02-2020.

21. Το υπ' αριθμ. **25404/19-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την ανάθεση επίβλεψης του έργου.
22. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 22-01-2020 (αρ. πρωτ. 1048/22-01-2020) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, επειδή:

- οι εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν κυρίως κατά τις περιόδους στις οποίες είναι κλειστά τα σχολεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα & των θερινών διακοπών και
- υπήρχαν ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες

Ειδικότερα

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος και κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου - από την ανάθεση επίβλεψης του έργου μέχρι σήμερα - προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Λόγω των γεγονότων που αναφέρονται αναλυτικά στα έχοντας υπ' όψη, η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών/ενεργειών του αναδόχου για το εν λόγω έργο έλαβαν χώρα από τις 20 Νοεμβρίου του έτους 2019 [ημερομηνία ανάθεσης επίβλεψης του έργου και ορισμός επιτροπών (ΠΠΑΕ, κλπ)].
- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (22 ημέρες βροχής και 16 ημέρες παγετού, με ελάχιστη θερμοκρασία < 0° C).
- Λόγω της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και προκειμένου να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα για τους χρήστες (διδάσκοντες & παιδιά) αυτών.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, επειδή οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και έχοντας υπ' όψη τα συμβατικά τεύχη του έργου & συγκεκριμένα την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου, όπου ορίζεται ότι η αρχική συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2020, οπότε σας διαβιβάζουμε την επισυναπτόμενη αίτησή του αναδόχου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή), να λάβει γνώση και να προβεί στην λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 1048/11-02-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **50/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου