



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **98 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **7/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της 1ης, 2ης & 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα **28-4-2020**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση**, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την υπ'αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6174/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     | 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ<br>ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ             | 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ       | 18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           | 19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ           |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ          | 20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ              |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     | 21. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ               |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         | 22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        | 23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ             |
| 10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ           | 25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        |
| 11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ        | 26. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ          |
| 12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ        | 27. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ<br>ΠΑΣΧΑΛΗΣ   |
| 13. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              |
| 14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     |                                  |
| 15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απουσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκαν δύο ψηφίσματα. Το πρώτο κατατεθέν ψήφισμα αφορά την επικείμενη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου Τιτάν, ώστε να προχωρά σε καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης και το δεύτερο στην επικείμενη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και τα δύο πήραν την ομόφωνη ψήφο των μελών του ΔΣ και θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Δ.Σ. κ. Πανιώρης Α. απείχε από την ψηφοφορία για το ψήφισμα που αφορά την καύση απορριμμάτων, διότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λαζαρίδης Ηλίας και Μαντά Βασιλεία κατέθεσαν ψήφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ η κα Ζάπρα Χριστίνα απέστειλε τις ψήφους της με μήνυμα στο κινητό της Προέδρου, διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανταρτζής Ε. και Παρισόπουλος Γ. αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ενώ ο ΔΣ κ. Σκαρλάτος Π. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον

αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο ο οποίος  ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα τεχνικών έργων με το υπ' αριθμ. 5724/13-04-2020 έγγραφό του αναφέρει:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον **N. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».
3. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την μελέτη με αριθμ. **4/2018** και τίτλο «**2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4128/24-06-2016** και την τροποποίηση αυτής με αριθμό πρωτ. **708/01-02-2019**, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2016ΕΠ00810028.
6. Το υπ' αριθμ. **1416/05-03-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ2 της Πράξης «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» ΑΑ 2 με κωδικό ΟΠΣ «5001043», συνολικού προϋπολογισμού «3.070.000,00 €».
7. Την υπ' αριθμ. **43/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών.
8. Την υπ' αριθμ. **65/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **12-04-2019** **1<sup>ο</sup> πρακτικό** ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση **54,75%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Την υπ' αριθμ. **82/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **24-05-2019** **2<sup>ο</sup> πρακτικό** ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **54,75%**.
10. Την υπ' αριθμ. **33168/04-07-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **82/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία.
11. Το υπ' αριθμ. **4700/06-08-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη στο σχέδιο της Σύμβασης του Υποέργου «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» της Πράξης 5001043 συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 €.
12. Την από **19525/10-09-2019** **σύμβαση κατασκευής** του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. **371/2019** (ΑΔΑ: Ω63ΒΩΗΖ-Μ7Γ, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-01-2020.
14. Την υπ' αριθμ. **41/2020** (ΑΔΑ: 9ΓΤΕΩΗΖ-Ξ9Σ, ημ. λήψης: 13-02-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (2) μήνες αντίστοιχα (συμβατική διάρκεια αυτών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου) με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-03-2020.
15. Το ημερολόγιο του έργου.
16. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με τις από 10-03-2020 (09-03-2020 ημερ. αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email στον Δήμο Ωραιοκάστρου & αρ. πρωτ. 4404/10-03-2020) & 01-04-2020 (αρ. πρωτ. 5327/01-04-2020) επισυναπτόμενες αιτήσεις του, ζήτησε την

χορήγηση παράτασης της 3<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου για ογδόντα πέντε (85) ημέρες, λόγω:

- των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ημέρες βροχής) & του λασπώδους εδάφους - 25 ημέρες και
- επειδή η ανωτέρω χορήγηση της παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) της 1ης και 2ης υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (2) μήνες αντίστοιχα, βάσει της υπ' αριθμ. 41/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπαρασύρει και μεταφέρει την 3η υποχρεωτική – ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου κατά το αντίστοιχο διάστημα των 2 μηνών ή 60 ημερών.

### **Συγκεκριμένα**

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, η ανάδοχος εταιρεία μέχρι & σήμερα έχει προβεί στην εκτέλεση κυρίως των κάτωθι εργασιών:

- εγκατάσταση του αναδόχου
- οργάνωση του εργοταξίου
- καθαρισμός του οικοπέδου
- αναγκαίες τοπογραφικές εργασίες
- μέρος των εργασιών αντιστήριξης των κατακόρυφων πρηνών, με εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου
- έναρξη / μέρος των χωματουργικών εργασιών

χωρίς να έχει προβεί στην έναρξη κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού και στην προετοιμασία των υποδομών των δικτύων του έργου.

Επισημαίνεται ότι, **οι προαναφερόμενες εργασίες αποτελούν μέρος από τις κύριες εργασίες της 1ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (1<sup>ο</sup> στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου, ενώ

- κατά την 2η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία (2<sup>ο</sup> στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν η συνέχιση της κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού & η μόνωση των περιμετρικών τοιχείων του υπογείου και
- κατά την 3η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία (3<sup>ο</sup> στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν η ολοκλήρωση της κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού & η έναρξη της κατασκευής των τοιχοδομών.

Από τον συνδυασμό των συμβατικών τευχών του έργου και των υπ' αριθμ. 371/2019 & 41/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκύπτει ότι η λήξη της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup> & 3<sup>ης</sup> υποχρεωτικής / ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι στις 08-03-2020.

Τονίζεται ότι, με τις υπ' αριθμ. 371/2019 & 41/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η χορήγηση αντίστοιχης παράτασης

μόνο για την 1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> υποχρεωτική – ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου του θέματος και όχι για τις υπόλοιπες τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου - **από τις 08.01.2020 έως και τις 08.03.2020** - προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (13 ημέρες βροχής και 7 ημέρες παγετού με ημερήσιες θερμοκρασίες από -5<sup>ο</sup>C έως 10<sup>ο</sup>C περίπου).
- λασπώδες έδαφος

Επιπλέον, επειδή οι προαναφερόμενες εκτελεσμένες εργασίες του έργου από την ανάδοχο εταιρεία συμπεριλαμβάνονται στην 1η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου, λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, οποιαδήποτε εκ νέου (3<sup>η</sup> παράταση) παράταση αυτής, συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου του θέματος και ειδικότερα την 2<sup>η</sup> & 3<sup>η</sup> υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται άμεσα), για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπ' όψη, όλα τα ανωτέρω και της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί το παρόν χρονικό διάστημα σχετικά με την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, η υπηρεσία συμφωνεί και εισηγείται:

- ⇒ τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου - 3<sup>η</sup> παράταση) της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **τρεις (3) μήνες** αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις 08-06-2020, χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
- ⇒ τη χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> & 3<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **τρεις (3) μήνες / δηλαδή έως και τις 08-06-2020, με αναθεώρηση**, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

όπου τότε, με βάσει τις εξελίξεις και τα δεδομένα που θα υφίσταντο, να γίνει η εκ νέου συνολική αναμόρφωση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή), να πάρουμε τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Την υπ' αριθμ. **371/2019** (ΑΔΑ: Ω63ΒΩΗΖ-Μ7Γ, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-01-2020.
4. Την υπ' αριθμ. **41/2020** (ΑΔΑ: 9ΓΤΕΩΗΖ-Ξ9Σ, ημ. λήψης: 13-02-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (2) μήνες αντίστοιχα (συμβατική διάρκεια αυτών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου) με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-03-2020.
5. Το υπ' αριθμ. 5724/13-04-2020 έγγραφο του τμήματος τεχνικών έργων.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου - 3<sup>η</sup> παράταση) της 1<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **τρεις (3) μήνες** αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις 08-06-2020, χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
2. Τη χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> & 3<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **τρεις (3) μήνες / δηλαδή έως και τις 08-06-2020, με αναθεώρηση**, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **98/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Ευαγγελία Δρόσου**