



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 161/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **14/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας, της 5ης ενδεικτικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021** και ώρα **12:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ-ΔΘΦ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8050/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

### **ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Άγγελος Πανούσης αλλά δεν παρευρέθηκε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 153/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π. 7812/20-04-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

**"ΘΕΜΑ:** Παράταση της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας, της 5<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»**

**Αριθμός Μελέτης:** 11/2017

**Αριθμός Έργου :** 5/2020

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Στις 06/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έχει οριστεί στους οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 06/01/2021.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει:

Το 100% των εργασιών οδοστρωσίας και εκκρεμούν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση της οδού.

Τα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνουν και πέντε (5) ενδεικτικές προθεσμίες για διάφορα τμήματα κατασκευής του έργου.

Η 4<sup>η</sup> ενδεικτική προθεσμία που ήταν 210 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μέχρι 06/12/2020) προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών της ασφαλτόστρωσης.

Η 5<sup>η</sup> ενδεικτική προθεσμία που ήταν 240 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μέχρι 06/01/2021) προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και συνεπώς η ολοκλήρωση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκαν οι προθεσμίες ως εξής:

Η 4<sup>η</sup> ενδεικτική προθεσμία μέχρι 05/05/2021 και η 5<sup>η</sup> ενδεικτική προθεσμία του έργου καθώς και τη συνολική μέχρι 05/06/2021.

Η Ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθμ. 7804/20-04-2021 αίτησή της ζητά:

- την παράταση της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι 05/07/2021, λόγω ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας covid-19.
- την παράταση της 5<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου καθώς και της συνολικής κατά δύο (2) μήνες μέχρι 06/08/2021 λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω για την ολοκλήρωση του έργου.

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου συμφωνεί με την παράταση της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι 05/07/2021 της 5<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι 06/08/2021.**

Και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης."

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:**

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την από 06/05/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
5. Την υπ' αριθμ. 6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την Α.Π. 7804/20-04-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
7. Την Α.Π. 7812/20-04-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» κατά δύο (2) μήνες μέχρι 05/07/2021, της 5ης ενδεικτικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι 06/08/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **161/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**