



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 173 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **19/27-7-2020 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς ύδατος Δρυμού – Λητής και Μελισσοχωρίου".

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την **Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 12471/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
2. Τερζής Χρήστος
3. Σκαρλάτος Παντελής  
(δικαιολογημένα απών)
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής

Επιτροπής με το οποίο ενημερώνει ότι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **6ο θέμα**, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 9084/13-07-2020 εισηγήση μας παραθέτει τα εξής:

" **ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ - ΛΗΤΗΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»**

**Αριθμός Μελέτης:** 7/2019

**Αριθμός Έργου:** 7/2019

**Ανάδοχος:** «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.»

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. **88/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 14/06/2019 2<sup>ο</sup> πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,05%.

Με την υπ' αριθμ. **13/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στις 12/11/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις έξι (6) μήνες δηλαδή έως 11/07/2020.

Ο ανάδοχος με αίτημα του στις 11/06/2020 ζήτησε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες λόγω του COVID -19 και ότι η εταιρία έχει υπαχθεί στις θιγόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, για τις οποίες ισχύουν τα μέτρα "για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" όπως έχουν μέχρι σήμερα εξαγγελθεί και νομοθετηθεί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων" - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') " Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.", όπου ορίζονται τα κάτωθι:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση

αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου για έξι (6) μήνες μέχρι τις 11/01/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.**

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθμ. **88/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
4. Την υπ' αριθμ. **13/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων" - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') " Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης".
6. Την Α.Π. 9084/13-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
7. Την υπ' αρ. πρωτ.9084/11-06-2020 αίτηση του αναδόχου.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας** περαίωσης του έργου: "Αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς ύδατος Δρυμού – Λητής και Μελισσοχωρίου" με αναθεώρηση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου για έξι (6) μήνες, **μέχρι τις 11/01/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **173/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**