



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 219/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **24/31-8-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 26-08-2020 πρακτικού διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14659/27-08-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα πέντε (5), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταυρος

**Απόντες**

1. Τερζής Χρήστος
2. Σκαρλάτος Παντελής
3. Τσακαλίδης Ηρακλής
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θέματος ως κατεπεύγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **5ο θέμα**, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με το υπ'αριθμ.14446/26-08-2020 έγγραφό της μας διαβίβασε το από 26-08-2020 πρακτικό διαπίστωσης βλαβών για το έργο **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**, το οποίο αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα την 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Ωραιοκάστρου:

1. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ πολιτικός μηχανικός
2. Μεντζίνης Δημήτρης ΤΕ πολιτικός μηχανικός
3. Γαλάνη Κυριακή ΔΕ δομικών έργων

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **200/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, προβήκαμε στον τόπο του έργου, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου **Κ/Ξ CANDIA ERGA ATE – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ**, στην εξέταση της υπ' αριθμ. **13705/13-08-2020** αίτησης του αναδόχου του έργου για αναγνώριση αποζημίωσης για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν από τις νυχτερινές ώρες της 6ης Αυγούστου προς τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου.

Η επιτροπή, προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για την εξεταζόμενη περίπτωση, έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την παρ. **4** του άρθρου **144** και τις παρ. **4 & 5** του άρθρου **157**, του **Ν.4412/16** (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου.
3. Την από 13.08.2020 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου, για αναγνώριση αποζημίωσης για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο, συνοδευόμενη από πίνακα υπολογισμού δαπάνης αποκατάστασης ζημίας και φωτογραφίες.
4. Την επιτόπια αυτοψία στις 14.08.2020 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του εκπροσώπου του αναδόχου για την διαπίστωση βλαβών στο έργο.

### **ΔΕΔΟΜΕΝΑ:**

Η επιτροπή αφού εξέτασε τα αίτια και τις ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, διαπίστωσε ότι προξενήθηκαν βλάβες στο ως άνω έργο και ειδικότερα παρασύρθηκαν υλικά από το χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

Συγκεκριμένα τις νυχτερινές ώρες της 6ης Αυγούστου προς τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου, σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση ασυνήθιστης έντασης με αποτέλεσμα δημιουργία πλημμυρών που κατέκλυσαν τη ζώνη του έργου στην περιοχή της Λητής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος προξενήθηκαν βλάβες στο ως άνω έργο και ειδικότερα:

- Μεταξύ των διατομών Λ78 και Λ79 αφαιρέθηκε το υλικό επίχωσης σε μήκος τριών (3) μέτρων και βάθος ενός (1) μέτρου.
- Μεταξύ των διατομών Λ86 – Λ88 αφαιρέθηκε το υλικό επίχωσης για μήκος 25μ. και βάθος μεταβλητό από 0.50μ. έως 1μ.
- Μεταξύ των διατομών Λ91 – Λ93 αφαιρέθηκε το υλικό επίχωσης για μήκος 40 μ. και βάθος μεταβλητό από 0.30μ. έως 0.60μ.
- Μεταξύ των διατομών Λ113 –Λ118 εκτός από το υλικό επίχωσης αφαιρέθηκε και το υλικό εγκιβωτισμού και αποκαλύφθηκε ο αγωγός σε μήκος 90μ. και βάθος 1,50 μ.
- Μεταξύ των διατομών Λ119 – Λ120 αφαιρέθηκε το υλικό επίχωσης για μήκος 20μ. και βάθος μεταβλητό από 0,30-0,50μ.

### **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:**

- Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο ανάδοχος του έργου δε φέρει ευθύνη για τις συγκεκριμένες βλάβες, εφόσον εφάρμοσε την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για παραλείψεις ή κακοτεχνίες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Οι βλάβες οφείλονται σε υπέρμετρα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όχι σε

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα του αναδόχου, αλλά δεν θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19.1 της Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) του έργου.

- Προτείνεται άμεσα να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης διότι ενέχουν τον κίνδυνο καταστροφής του αγωγού και για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

### **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:**

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου **Κ/Ξ CANDIA ERGA ATE – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ** που αναφέρει ότι επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά προτείνει για το τμήμα που αφορά στις διατομές από Λ113-Λ118 πέραν της αποκατάστασης που θα γίνει, να καλυφθεί το σκάμμα με σκυρόδεμα ανάλογης ποιότητας ούτως ώστε να προφυλαχθεί από μία παρόμοια κατάσταση.

Μετά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας δαπάνης για την αποκατάσταση:

### **ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ**

Α.Τ.	Περιγραφή εργασίας	Αρ. Τιμολογίου	μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη	
1	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως Λατομείου	ΥΔΡ 11	μ3	50	12,90	645,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 9	μ3	100	13,90	1.390,00	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΥΔΡ 17	μ2	150	1,19	178,50	
	Άθροισμα						2.213,50
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						398,43
	Άθροισμα						2.611,93
	Έκπτωση 42%						1.097,01

	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.514,92</b>
--	----------------------	--	-----------------

**Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει την αποζημίωσή από την ασφαλιστική του εταιρεία όπως προβλέπεται:**

1. Από την παρ. **4** του Άρθρου **144** του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Από τη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **18** παρ. **4.1** της Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).
3. Βάση του υπ' αριθμ. 2057496804/1 ασφαλιστηρίου συμβολαίου της «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

[Σχετικές είναι οι υπ' αριθμ. **3287/2003** και **1368/2007** Αποφάσεις του **ΣτΕ** και η Πράξη **5/2016** του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα (Μη ανακλητέα με την Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 18/2016)]

Μετά τα εκτεθέντα υπογράφεται το πρωτόκολλο από τα μέλη της επιτροπής και τον ανάδοχο και το παρόν πρωτόκολλο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιόκαστρο (ως προϊσταμένη αρχή) για λήψη απόφασης.

Ωραιόκαστρο 26.08.2020

**Η Επιτροπή**

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της  
αναδόχου εταιρείας

Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος

Μεντζίνης Δημήτρης

Γαλάνη Κυριακή

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Το αρθρ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Την υπ'αρ. 200/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Την υπ'αρ. πρωτ.14446/26-08-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
6. Το από 26-08-2020 πρακτικό διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α) Εγκρίνει** το από 26-08-2020 πρακτικό διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει την αποζημίωσή από την ασφαλιστική του εταιρεία **και**

**Β) Εγκρίνει** την πρόταση της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» για το τμήμα που αφορά στις διατομές Λ113-Λ118 πέραν της αποκατάστασης που θα γίνει, να καλυφθεί το σκάμμα με σκυρόδεμα ανάλογης ποιότητας ούτως ώστε να προφυλαχθεί από μία παρόμοια κατάσταση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **219/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**