



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 21/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **3/29-01-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021** και ώρα **10:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1467/25-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

- 1. Καρασαββίδης Δημήτριος**
- 2. Ζιακούλης Ηλίας**
- 3. Λαζαρίδης Αριστείδης**
- 4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος**
- 5. Μαρμαρίδης Σταύρος**
- 6. Τερζής Χρήστος**
- 7. Σκαρλάτος Παντελής**
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημ.διάταξης)

Απόντες

- 1. Παρισόπουλος Γεώργιος**
(αναπληρωματικό μέλος)
- 2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος**

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία(3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **5^ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 912/19-1-2021 εισήγηση της μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ»

Αριθμός Μελέτης: 8/2020

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: «**ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. **205/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 10/08/2020 2^ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41%.

Στις 23/10/2020 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις τρεις (3) μήνες δηλαδή έως 23/01/2021.

Με αίτηση του ο ανάδοχος (22734/21-12-2020) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **εκατόν είκοσι (120) ημέρες** μέχρι τις **23/05/2021** λόγω προβλημάτων από την πανδημία στην απογραφή του έργου στον ΕΦΚΑ, λόγω βροχοπτώσεων οι οποίες δεν επέτρεψαν να εργαστούν και για να προηγηθούν οι εργασίες επιδιόρθωσης των πλακοστρώσεων στα πεζοδρόμια.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μέχρι τις 23/05/2021 για την ολοκλήρωση του έργου."

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε, βάσει των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
5. Την υπ' αριθμ. 205/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την από 23/10/2020 σύμβαση κατασκευής έργου ανάμεσα στον Δήμο Ωραιοκάστρου και την ανάδοχο εταιρία «ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».
7. Την Α.Π. 22734/21-12-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».
8. Την Α.Π. 912/19-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών» για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μέχρι τις **23/05/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **21/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ