



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 245/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **27/22-9-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020** και ώρα **13:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 16.318/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Τσακαλίδης Ηρακλής
4. Σκαρλάτος Παντελής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 15934/15-09-2020 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής:

" **ΘΕΜΑ:** Παράταση της συνολικής προθεσμίας προθεσμίας του έργου:

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αριθμός Μελέτης: 1/2018

Αριθμός Έργου : 4/2019

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 27/03/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ» και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έχει οριστεί στους δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 27/05/2020.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει:

- Την ανόρυξη των τριών (3) γεωτρήσεων που προβλέπονται στο έργο
- Το 100% των αγωγών μεταφοράς και στους τρεις Οικισμούς (Μελισσοχώρι –Λητή – Δρυμός)

Υπολείπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Οι ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του έργου (γεωτρήσεις- αντλιοστάσια- δεξαμενές)
- Οι τελικές δοκιμές του δικτύου όταν ηλεκτροδοτήσει το δίκτυο η ΔΕΔΔΗΕ

Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87^{Α'} 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **N. 4555/2018** (ΦΕΚ 133^{Α'} 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

4. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 4384/02-08-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.192.921,93 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΠ00810120
5. Τις διατάξεις της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και που αφορά ειδικότερα την άδεια Ειδικού Σκοπού δημοσίων υπαλλήλων & λοιπές διευκολύνσεις, την προστασία Ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του Δημοσίου, την τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και Γενικές οδηγίες.
6. Το υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
7. Τις διατάξεις της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'64/14.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων" - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') " Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.", όπου ορίζονται τα κάτωθι:
 «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
9. Την από **27/03/2019** σύμβαση κατασκευής του έργου
10. Την υπ' αριθμ. 335/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η 2^η Ενδεικτική Προθεσμία μέχρι τις 27/11/2019.
11. Την υπ' αριθμ. 5/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η 4^η Ενδεικτική Προθεσμία μέχρι τις 27/03/2020.
12. Την υπ' αριθμ. 5703/10-04-2020 αίτηση της **Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ»** Ανάδοχο του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» σύμφωνα με την οποία αιτούνται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για πέντε (5) μήνες μέχρι την 27/10/2020 για τους παρακάτω λόγους:

- Τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα (διασπορά του κορωνοϊού COVID-19).
- Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες βροχοπτώσεων).
- Την παροχή διευκρινήσεων – τροποποιήσεων στην Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου.
- Την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ του έργου για την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών.

Καί Επειδή:

1. Κατά την διάρκεια του περιορισμού της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (από τις 15/03/2020 ~ 04/05/2020) επηρεάστηκε σημαντικά και η υλοποίηση των έργων για τους παρακάτω λόγους:
 - Αποχή για κάποιες ημέρες από την εργασία τους στο εργοτάξιο του έργου, εργατών ή χειριστών μηχανημάτων από σχετικό φόβο για τον COVID-19 ή κάποια μικρή αδιαθεσία.
 - Μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή υλικών από τους προμηθευτές.
 - Μεγάλη καθυστέρηση από την υπολειτουργία των υπηρεσιών (άδειες ειδικού σκοπού, εκ περιτροπής εργασία, εργασία από το σπίτι) που έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν σημαντικά οι παραλαβές των αφανών εργασιών και του χαρακτηρισμού του εδάφους από τις επιτροπές και οι πιστοποιήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, χωρίς την ευθύνη του αναδόχου, προτείνετε η παράταση για ένα (1) μήνα
2. Για έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτιμάτε ότι θα απαιτηθούν περίπου τρεις (3) μήνες [γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο, Έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)] και στην συνέχεια να γίνει η άρση της «ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» του Αναδόχου, ενώ για την υλοποίηση των εργασιών μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., εκτιμάμε ότι θα απαιτηθεί (1) μήνας για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, επειδή οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, συμφωνούμε & εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) του έργου **«ΕΝΟΠΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** για πέντε (5) μήνες μέχρι τις 27/10/2020

Για την χορήγηση της παράτασης έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 4959/14-9-2020 θετική γνώμη της «ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να λάβουμε απόφαση σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΝΟΠΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. τον ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 4384/02-08-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.192.921,93 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΠΟ00810120.
4. Τις διατάξεις της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και που αφορά ειδικότερα την άδεια Ειδικού Σκοπού δημοσίων υπαλλήλων & λοιπές διευκολύνσεις, την προστασία Ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του Δημοσίου, την τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και Γενικές οδηγίες.
5. Το υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
6. Τις διατάξεις της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 60 “Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων” - ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α΄) “ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.”, όπου ορίζονται τα κάτωθι:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
8. Την από **27/03/2019** σύμβαση κατασκευής του έργου
9. Την υπ΄ αριθμ. 335/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η 2^η Ενδεικτική Προθεσμία μέχρι τις 27/11/2019.
10. Την υπ΄ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η 4^η Ενδεικτική Προθεσμία μέχρι τις 27/03/2020.

11. Την υπ' αριθμ. 5703/10-04-2020 αίτηση της Κ/Ξ «**ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ**» Ανάδοχο του έργου «**ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» σύμφωνα με την οποία αιτούνται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για πέντε (5) μήνες μέχρι την 27/10/2020 για τους παρακάτω λόγους:

- Τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα (διασπορά του κορωνοϊού COVID-19).
- Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες βροχοπτώσεων).
- Την παροχή διευκρινήσεων – τροποποιήσεων στην Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου.
- Την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ του έργου για την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών.

12. Την υπ' αριθμ. 4959/14-9-2020 θετική γνώμη της "ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".

13. Την Α.Π. 15934/15-09-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» έως τις 27/10/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **245/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ