



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 267 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **28/6-10-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – Νεοχωρούδας» (αρ. μελ. 25/2018, αρ.έργου 3/2020).

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020** και ώρα **10:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) & Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 17.293/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα εννιά (9), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής
9. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Οι κ.κ. Τσακαλίδης Ηρακλής και Σκαρλάτος Παντελής συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη ως προς την απαρτία αποχώρησαν όμως πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας τη διαφωνία τους για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **7ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 16428/22-09-2020 εισηγήθηκε της μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ»

Αριθμός Μελέτης: 25/2018

Αριθμός Έργου: 3/2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. **35/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 20/02/2019 2^ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον «ΠΑΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟ» με ποσοστό μείσης έκπτωσης 51,30%.

Με την υπ' αριθμ. **6/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στις 17/05/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις έξι (6) μήνες δηλαδή έως 17/01/2020.

Με την υπ' αριθμ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι τις 17/11/2020.

Μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκσκαφής για την θεμελίωση του τεχνικού αλλά οι εργασίες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν έγκαιρα λόγω του περιορισμού της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω της μη απομάκρυνσης του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ από το έργο, χωρίς την ευθύνη του αναδόχου

Με αίτηση του ο ανάδοχος (16016/15-09-2020) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για έξι (6) μήνες μέχρι τις 17/05/2021 για την ολοκλήρωση του έργου μετά την απομάκρυνση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για έξι (6) μήνες μέχρι τις 17/05/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.

Βάσει των ανωτέρω καλούμαστε να λάβουμε απόφαση σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – Νεοχωρούδας» (αρ. μελ. 25/2018, αρ. έργου 3/2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. **35/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
3. Την υπ' αριθμ. **6/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Την από 17/05/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – Νεοχωρούδας».
5. Την υπ' αριθμ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την Α.Π. 16016/15-09-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Πάλλα Αστερίου.
7. Την Α.Π. 16428/22-09-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – Νεοχωρούδας» (αρ. μελ. 25/2018, αρ. έργου 3/2020) για έξι (6) μήνες μέχρι τις 17/05/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **267/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ