



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 268 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **28/6-10-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης της 2ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού» (αρ. μελ. 11/2017, αρ.έργου 5/2020).**

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020** και ώρα **10:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) & Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 17.293/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα εννιά (9), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής
9. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

**Απόντες**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Οι κ.κ. Τσακαλίδης Ηρακλής και Σκαρλάτος Παντελής συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη ως προς την απαρτία αποχώρησαν όμως πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας τη διαφωνία τους για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 16905/29-09-2020 εισηγήση της μας παραθέτει τα εξής:

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»**

**Αριθμός Μελέτης:** 11/2017

**Αριθμός Έργου :** 5/2020

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 06/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έχει οριστεί στους οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 06/01/2021.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει:

Το 50% των εκσκαφών

Το 50% των επιχωμάτων

Το 50% της υπόβασης

Τα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνουν και πέντε (5) ενδεικτικές προθεσμίες για διάφορα τμήματα κατασκευής του έργου.

Η 2η ενδεικτική προθεσμία που ήταν 150 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μέχρι 06/10/2020) προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% της κατασκευής των χωματουργικών, και το 100% των τεχνικών.

Η Ανάδοχος εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15/9/2020 ειδοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας για την παύση των εργασιών μετά την άφιξη εγγράφου

από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το με αριθμ. πρωτ. 15508/2020, που αφορά την προστασία παρακείμενου αγωγού καυσίμων Ε.Δ.

Η Ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθμ. 16251/18-09-2-2020 αίτησή της ζητά την παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά είκοσι πέντε (25) μέρες μέχρι 31/10/2020, μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης επί τόπου του έργου με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και την λήψη τεχνικών οδηγιών για την προστασία του αγωγού καυσίμων των Ε.Δ.

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου συμφωνεί με την παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά είκοσι πέντε (25) μέρες μέχρι 31/10/2020.**

Και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης."

Βάσει των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την από 06/05/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».
5. Την Α.Π. 16251/18-09-2-2020 αίτησή της εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με την οποία ζητά την παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας του έργου.
6. Την Α.Π. 16905/29-09-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράτασης της 2ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού» (αρ. μελ. 11/2017, αρ.έργου 5/2020) **κατά είκοσι πέντε (25) μέρες μέχρι 31/10/2020.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **268/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**