



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 305 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **31/30-10-2020 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) & Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 18.956/26-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Σκαρλάτος Παντελής
3. Τσακαλίδης Ηρακλής
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την

έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 298/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με την Α.Π. 17528/14.10.2020 εισήγησή της μας παραθέτει τα εξής :

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Αριθμός Μελέτης: 220/10

Αριθμός Έργου: 6/11

Ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡ.& ΣΙΑ Ε.Ε»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. **166/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **185/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας κατακυρώθηκε το παραπάνω έργο στην εταιρεία « Γεωργιάδης Χρ. & Σια Ε.Ε» με ποσοστό έκπτωσης **7,52%**

Στις **20/7/2011** υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

Με την υπ' αριθμ. **37757/16-11-2011** απόφαση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από την από **10-11-2011** Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών έγινε διακοπή εργασιών μέχρι την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (**391/2011 Α.Δ.Σ**)

Με την υπ' αριθμ. **141/6-7-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΘΒΩΗΖ-2ΝΖ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ : 6ΘΥΧ7ΛΛ-6ΩΧ)

Ο ανάδοχος με αίτημα του στις **6/10/2020 (αρ.πρωτ. 17528)** ζήτησε την παράταση προθεσμίας του έργου έως **31/12/2020** καθώς μέχρι ολοκλήρωσης της κατεδάφισης του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Μεσαίου (**Α.Δ.Σ 174/2020** έγκρισης κατεδάφισης του παλαιού Κοινοτικού καταστήματος Μεσαίου), όπως είναι αυτονόητο, είναι πρακτικά αδύνατο να συνεχιστούν οι εργασίες των διαμορφώσεων στο εσωτερικό της πλατείας, γιατί θα καταστραφούν από τα μηχανήματα που θα πραγματοποιήσουν την κατεδάφιση του κτιρίου και την αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης (ΑΕΚΚ).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου έως 31/12/2020 για την ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις υπ' αριθμ. 166/2010 και 185/2010 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας.
4. Την υπ' αριθμ. 391/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ' αριθμ. 141/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17528/6.10.2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση έργου έως της 31-12-2020.
7. Την υπ' αριθμ. 17528/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» με αναθεώρηση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου έως τις **31/12/2020** για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **305/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ