



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 365/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **36/1-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΪΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 21044/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Λαζαρίδης Αριστείδης
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τερζής Χρήστος
6. Τσακαλίδης Ηρακλής
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.)

Απόντες

1. Ζιακούλης Ηλίας
2. Σκαρλάτος Παντελής (δικαιολογημένα απών)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 362/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π. 20863/26-11-2020 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

"Στις 27/03/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ» και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έχει οριστεί στους δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 27/05/2020.

Με την υπ' αριθμ. 245/22-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου για πέντε (5) μήνες μέχρι τις 27/10/2020.

Με το υπ' αριθμ. **16763/25-09-2020** έγγραφο, η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου για ένα (1) μήνα μέχρι τις 27/11/2020 για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τις συνδέσεις με τα αντλητικά συγκροτήματα και τις γεωτρήσεις.

Με δεδομένο ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα το Υποέργο 3 **"ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ/ ΔΕΔΔΗΕ"**, που αφορά στις παρακάτω ενέργειες:

- Επαύξηση ισχύος αντλιοστασίου Δρυμού
- Επαύξηση ισχύος αντλιοστασίου Λητής
- Νέα ηλεκτροδότηση χαμηλής τάσης σε νέα γεώτρηση στη θέση "Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου"
- Νέα ηλεκτροδότηση χαμηλής τάσης σε νέα γεώτρηση στη θέση "Μπιζινούς Τούμπα"
- Νέα ηλεκτροδότηση χαμηλής τάσης σε νέα γεώτρηση στη θέση "Σταμ Πέτρα"

με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν οι δοκιμές του κατασκευασμένου δικτύου του έργου και ενώ οι εργασίες της «ΔΕΔΔΗΕ» για ηλεκτροδότηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2012,

Συμφωνούμε & εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** για **τρεις (3) μήνες μέχρι τις 27/01/2021** για την

ολοκλήρωση του έργου και την πραγματοποίηση των δοκιμών του κατασκευασμένου δικτύου."

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την από 27/03/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ».
5. Την υπ' αριθμ. 245/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την Α.Π. 2293/25-09-2020 αίτηση παράτασης περαίωσης έργου της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ».
7. Την Α.Π. 6299/26-11-2020 σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την Α.Π. 20863/26-11-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** για τρεις μήνες μέχρι τις 27/01/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **365/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ