



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 434/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **42/29-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Μεσαίου & Ανάπλαση Πλατείας Πρώην Κοινότητας».**

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23.008/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 430/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π. 20285/28-12-2020 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

**"ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»**

**Αριθμός Μελέτης:** 220/10

**Αριθμός Έργου:** 6/11

**Ανάδοχος:** «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡ.& ΣΙΑ Ε.Ε»

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. **166/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **185/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας κατακυρώθηκε το παραπάνω έργο στην εταιρεία « Γεωργιάδης Χρ. & Σια Ε.Ε» με ποσοστό έκπτωσης **7,52%**

Στις **20/7/2011** υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

Με την υπ' αριθμ. **37757/16-11-2011** απόφαση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από την από **10-11-2011** Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών έγινε διακοπή εργασιών μέχρι την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (**391/2011 Α.Δ.Σ**)

Με την υπ' αριθμ. **141/6-7-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΘΒΩΗΖ-2ΝΖ) εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ : 6ΘΥΧ7ΛΛ-6ΩΧ)

Με την υπ' αριθμ. **305/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΛΧΩΗΖ-ΖΟΖ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31/12/2020**

Με την υπ' αριθμ. **20285/17-11-2020** αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας του έργου έως την **01-03-2021** μέχρι ολοκλήρωσης της κατεδάφισης του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Μεσαίου (**Α.Δ.Σ 174/2020** έγκρισης κατεδάφισης του παλαιού Κοινοτικού καταστήματος Μεσαίου), όπως είναι αυτονόητο, είναι πρακτικά αδύνατο να συνεχιστούν οι εργασίες των διαμορφώσεων στο εσωτερικό της πλατείας, γιατί θα καταστραφούν από τα μηχανήματα που θα πραγματοποιήσουν την κατεδάφιση του κτιρίου και την αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης (ΑΕΚΚ).

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου έως 1-3-2021 για την ολοκλήρωση του έργου."**

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.

2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. **166/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας.
5. Την υπ' αριθμ. **185/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας.
6. Την από 20-07-2011 σύμβαση κατασκευής έργου ανάμεσα στον Δήμο Ωραιοκάστρου και την εταιρία «Γεωργιάδης Χρ. & Σια Ε.Ε».
7. Την Α.Π. **37757/16-11-2011** απόφαση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από την από **10-11-2011** Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών.
8. Την υπ' αριθμ. **141/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Την υπ' αριθμ. **305/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την υπ' αριθμ. **174/2020** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Την Α.Π. **20285/17-11-2020** αίτηση της αναδόχου εταιρίας «Γεωργιάδης Χρ. & Σια Ε.Ε».
12. Την Α.Π. 20285/28-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει με πλειοψηφία**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Μεσαίου & Ανάπλαση Πλατείας Πρώην Κοινότητας» έως και την 01/03/2021.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **434/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**