



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 5/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **2/20-01-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας ‘Αθάνατο Νερό’ στο Μελισσοχώρι».**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 745/15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

**Παρόντες**

- 1. Καρασαββίδης Δημήτριος**
- 2. Ζιακούλης Ηλίας**  
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος ημ.διάταξης)
- 3. Λαζαρίδης Αριστείδης**
- 4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος**
- 5. Μαρμαρίδης Σταύρος**
- 6. Σκαρλάτος Παντελής**
- 7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος**

**Απόντες**

- 1. Τερζής Χρήστος**
- 2. Παρισόπουλος Γεώργιος**  
(αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λητής και Μελισσοχωρίου , κ. Χατζηαντωνίου Απόστολος και κ. Μοσχόπουλος Αθανάσιος, αλλά δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Πανιώρης Αναστάσιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π. 431/12-01-2021 εισήγηση της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

**"ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

**‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ’**

**Αριθμός Μελέτης:** 3/2020

**ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:** «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. **265/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 30/09/2019 2<sup>ο</sup> πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 21,05%.

Στις 06/11/2020 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις τρεις (3) μήνες δηλαδή έως 06/02/2021.

Με αίτηση του ο ανάδοχος (23399/30-12-2020) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **σαράντα πέντε (45) ημέρες** μέχρι τις **21/03/2021** λόγω βροχοπτώσεων οι οποίες δεν επέτρεψαν να εργαστούν μέσα στο ρέμα και λόγω των συνθηκών της πανδημίας του covid-19, για την ολοκλήρωση του έργου.

**Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για σαράντα πέντε (45) ημέρες μέχρι τις 21/03/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.**"

Βάσει των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. 265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Την από 06/11/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας ‘Αθάνατο Νερό’ στο Μελισσοχώρι» ανάμεσα στον Δήμο Ωραιοκάστρου και της αναδόχου εταιρίας "ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.".
6. Την Α.Π. 23399/30-12-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας "ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.".
7. την Α.Π. 431/12-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας 'Αθάνατο Νερό' στο Μελισσοχώρι» **για σαράντα πέντε (45) ημέρες μέχρι τις 21/03/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **5/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**