



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 6/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **2/20-01-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης 4ης ενδεικτικής προθεσμίας, 5ης ενδεικτικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ)Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 745/15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://www.presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημ.διάταξης)
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Σκαρλάτος Παντελής
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Παρισόπουλος Γεώργιος
(αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λητής και Μελισσοχωρίου , κ. Χατζηαντωνίου Απόστολος και κ. Μοσχόπουλος Αθανάσιος, αλλά δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Πανιώρης Αναστάσιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π.391/11-01-2021 εισήγησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Παράταση της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας, της 5^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

Αριθμός Μελέτης: 11/2017

Αριθμός Έργου : 5/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 06/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έχει οριστεί στους οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 06/01/2021.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει:

Το 100% των εργασιών οδοστρωσίας και εκκρεμούν οι εργασίες για την προστασία του αγωγού καυσίμων των Ε.Δ. που περνάει από την περιοχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του στρατού και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προβεί στην ασφαλτόστρωση της οδού.

Τα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνουν και πέντε (5) ενδεικτικές προθεσμίες για διάφορα τμήματα κατασκευής του έργου.

Η 4^η ενδεικτική προθεσμία που ήταν 210 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μέχρι 06/12/2020) προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών της ασφαλτόστρωσης.

Η 5^η ενδεικτική προθεσμία που ήταν 240 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μέχρι 06/01/2021) προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και συνεπώς η ολοκλήρωση του έργου.

Η Ανάδοχος εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15/9/2020 ειδοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας για την παύση των εργασιών μετά την άφιξη εγγράφου από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το με αριθμ. πρωτ. 15508/2020, που αφορά την προστασία παρακείμενου αγωγού καυσίμων Ε.Δ.

Η Ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθμ. 19260/02-11-2020 αίτησή της ζητά:

- την παράταση της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 05/05/2021, μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης επί τόπου του έργου με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και την λήψη τεχνικών οδηγιών για την προστασία του αγωγού καυσίμων των Ε.Δ., την σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε, καθώς

και των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας covid-19

- την παράταση της 5^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου καθώς και της συνολικής κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 06/05/2021 λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου συμφωνεί με την παράταση της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 05/05/2021 της 5^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 06/06/2021.

Και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την από 06/05/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
5. Την Α.Π. 19260/02-11-2020 αίτησή της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
6. Την Α.Π. 391/11-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της 4^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου «**Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού**» κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 05/05/2021, της 5^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες μέχρι 06/06/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **6/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ