



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 425/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **38/16-11-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021** και ώρα **12:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ' αριθμ. 343/2021 Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) γ) με την υπ' αριθμ. 643/24-09-2021 με αρ.πρωτ. 69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23.670/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://www.presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Τερζής Χρήστος
2. Κανταρτζής Ευάγγελος	2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Ζάπρα Χριστίνα	
6. Σκαρλάτος Παντελής	
7. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος και ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. κ. Πανιώρης Αναστάσιος αλλά δεν παρευρέθηκαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **12ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Με την Α.Π. 22749/10-11-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ»

Αριθμός Μελέτης: 25/2018

Αριθμός Έργου: 3/2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. **135/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 20/02/2019 2^ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον **«ΠΑΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟ»** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **51,30%**.

Με την υπ' αριθμ. **6/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στις 17/05/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως 17/01/2020.

Με την υπ' αριθμ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι τις 17/11/2020

Με την υπ' αριθμ. 267/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι τις 17/05/2021.

Με την υπ' αριθμ. 184/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι τις 17/12/2021.

Στο έργο απαιτήθηκε η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης για εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση.

Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 21/10/2021, μετά την έγκρισή της από το Τεχνικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή, με προθεσμία ολοκλήρωσης των συμπληρωματικών εργασιών που πρέπει να προηγηθούν, τους οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι 21/06/2022.

Με αίτηση του ο ανάδοχος στις 02-11-2021 ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **οκτώ (8) μήνες** μέχρι τις **17/08/2022**, μετά την λήξη της συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται ο ανάδοχος (αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης), η υπηρεσία μας συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση, για **οκτώ (8) μήνες** μέχρι τις **17/08/2022** για την ολοκλήρωση του έργου. "

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την Α.Π. 22749/02-11-2021 αίτηση του αναδόχου.
5. Την Α.Π. 22749/10-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ**» με αναθεώρηση, για **οκτώ (8) μήνες** μέχρι τις **17/08/2022** για την ολοκλήρωση του έργου.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **425/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ