



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
ως προς τον αριθμό των θεμάτων εκτός  
ημερήσιας διάταξης

Αριθμός Απόφασης: **176 /2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **15/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη προθεσμίας του έργου:  
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ"**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **1-6-2023**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12957/26-5-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        | 19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                | 20. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ          | 21. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ         |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ              | 22. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ             |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ             | 23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ        | 24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ           |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           | 25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    | 26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         |
| 9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ               | 27. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         |
| 10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        | 28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ            |
| 11. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               |                                |
| 12. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ           |                                |
| 13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ           |                                |
| 14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           |                                |
| 15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ    |                                |
| 16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        |                                |
| 17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |                                |
| 18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ<br>ΕΥΔΟΞΙΑ |                                |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
3. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΠΑΣΧΑΛΗΣ(απουσίαζε  
δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν **ομόφωνα** με την υπ' αριθμ. 168-2023 απόφαση τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζίκας Κ., Σκαρλάτος Π., Μασσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ., Τερζής Χ., Πανιώρης Α., Μαντά Β. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο, ο οποίος **ανέφερε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 11773/15-05-2023 εισηγήσει μας παραθέτει τα εξής:**

**"ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας του έργου:

**«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»**

**Αριθμός Μελέτης:** 22/2021

**Αριθμός Έργου :** 8/2022

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Στις 26/05/2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ**

**ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»** και με προθεσμία ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/11/2022.

Με την υπ' αριθμ. 391/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 26/05/2023.

Με αίτηση του ο ανάδοχος στις 24-04-2023 ζητά λόγω ότι η ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την σύνδεση του πύλλαρ με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και δεν μπορεί να τοποθετήσει τους ιστούς Φωτισμού.

### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση της την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου με αναθεώρηση, για ενενήντα (90) ημέρες (μέχρι την 23-08-2023) για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς ευθύνη του Αναδόχου."

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την από 26/05/2022 σύμβαση του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»**.
5. Την υπ' αριθμ. 391/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την Α.Π. 9936-24-04-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε..
7. Την Α.Π. 11773/15-05-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει την** παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»** με αναθεώρηση, για ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι την 23-08-2023, για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς ευθύνη του Αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **176/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**