



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **199/2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **17/2023**

τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου – Λητής».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **28-6-2023**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 15852/23-6-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

20. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
25. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------|
| 1. | ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5. | ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 2. | ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. | ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7. | ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. | ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(δικαιολογημένα απών) | | (δικαιολογημένα απών) |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Χατζηνικολάου Δέσποινα για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν **ομόφωνα** με την υπ' αριθμ. 187-2023 απόφαση τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρασαββίδης Δ. και Καραζιάς Χ. αποχώρησαν κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης, Κανταρτζής Ευαγ. μετά την ψήφιση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, Μαρμαρίδης Σ. μετά την ψήφιση του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, Πολυχρονίδης Α. πριν την ψήφιση του 8ου θέματος, Τζίκας Κ. μετά την ψήφιση του 8ου θέματος, Λαζαρίδης Αρ. μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **7ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη, ο οποίος ανέφερε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, με την Α.Π. 15025/16-06-2023 εισήγηση της μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΗΤΗΣ»

Αριθμός Μελέτης: 8/2022

Αριθμός Έργου : 3/2023

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 09/01/2023 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες δηλαδή έως 09/07/2023.

Με έγγραφό του ο ανάδοχος στις 06-06-2023, μας ενημερώνει ότι στην περιοχή είναι εν εξελίξει παράλληλη εργολαβία για την κατασκευή δικτύου αγωγού χαμηλής πίεσης Φυσικού Αερίου από την εταιρεία «ΕΔΑ-ΘΕΣΣ» και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εκτέλεση του έργου.

Μετά από αυτά και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του Φυσικού Αερίου, κάνουμε δεκτό το αίτημα του αναδόχου και προτείνουμε την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για ογδόντα τρεις (83) ημερολογιακές ημέρες **μέχρι 30/09/2023 με αναθεώρηση** (χωρίς ευθύνη του αναδόχου) για την ολοκλήρωση του έργου."

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την από 09/01/2023 σύμβαση κατασκευής έργου.
5. Την Α.Π. 13756/06-06-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας "ΔΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε.".
6. Την Α.Π. 15025/16-06-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Συντήρηση οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου –Λητής»**, για ογδόντα τρεις (83) ημερολογιακές ημέρες, **μέχρι 30/09/2023 με αναθεώρηση** (χωρίς ευθύνη του αναδόχου) για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **199/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου