



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **266 /2023**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **24/2023**

**Τακτικής** Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Πενταλόφου»

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **7-9-2023**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 21574/1-9-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23):

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ  
ΕΥΔΟΞΙΑ
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
17. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

18. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(προσήλθε στο 10<sup>ο</sup>  
θέμα)
20. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |  |  |
|--|--|
| 1. ΔΡΟΣΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε<br>δικαιολογημένα)<br>2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ<br>3. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>4. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ<br>5. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ<br>7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>9. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ<br>ΠΑΣΧΑΛΗΣ<br>10.ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
|--|--|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη μετά το 5<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ..

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω δικαιολογημένης απουσίας της Προέδρου, στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Ιωσηφίδης Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν **ομόφωνα** τη συζήτηση των θεμάτων.

Η κα Μαντά Β αποχώρησε πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ο κ. Τζίκας Κ. αποχώρησε μετά το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. , ενώ οι κ.κ. Κανταρτζής Ε. και Λαζαρίδης Γ. μετά το 13<sup>ο</sup> Η.Δ. Ο κ. Καρατζιάς Χ., ο κ. Πατσαλάς Κ. και η κα Δημητριάδου Σ. αποχώρησαν μετά το 17<sup>ο</sup> θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Δαμιανός Ιωσηφίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος  **ανέφερε τα εξής:**

Στις 26/05/2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»** και με προθεσμία ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/11/2022.

Με την υπ' αριθμ. 391/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 26/05/2023.

Με την υπ' αριθμ. 176/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 23/08/2023.

Με αίτηση του ο ανάδοχος στις 08-08-2023 ζητά την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για εβδομήντα (70) ημέρες, μέχρι 31/10/2023 διότι:

- Για την ολοκλήρωση της κατασκευής των κιγκλιδωμάτων που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει στο έργο, λόγω των θερινών διακοπών του προσωπικού και της διακοπής λειτουργίας των προμηθευτών δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.
- Υπήρξε αδυναμία προμηθευτών για την κατασκευή των έργων οδοποιίας.

### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου με αναθεώρηση, για εβδομήντα (70) ημέρες, μέχρι 31/10/2023 για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς ευθύνη του Αναδόχου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 19883/23-08-2023 εισήγηση

### **Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου με αναθεώρηση, για εβδομήντα (70) ημέρες, μέχρι 31/10/2023 για την ολοκλήρωση του έργου **«Διαμόρφωση πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Πενταλόφου»** χωρίς ευθύνη του Αναδόχου.

Καταψήφισε ο κ. Ματσουκατίδης Θ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **266/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δαμιανός Ιωσηφίδης**