



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 182 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **20/4-8-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** «Λήψη απόφασης για συζήτηση ή μη δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης : **ΘΕΜΑ 1ο** : Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της 1ης, 2ης, 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου» **ΘΕΜΑ 2:** Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης(εκ νέου-6η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η,4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος εργασιών) καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων εως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς»

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020** και ώρα **9:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 13011/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ(8), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Μαρμαρίδης Σταύρος

**Απόντες**

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

5. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Παντελής Σκαρλάτος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Καρασαββίδης Δημήτριος ανέφερε ότι μετά τη σύνταξη και επίδοση της με αρ. πρωτ: 13011/31-07-2020 πρόσκλησης για την 20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προέκυψαν κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση του Προέδρου δύο (2) κατεπείγοντα θέματα και πρέπει να τεθούν στην Οικονομική Επιτροπή και να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα ή όχι των θεμάτων.

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για συζήτηση ή μη δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης : Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της 1ης, 2ης, 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου» . Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης(εκ νέου-δη παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η,4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος εργασιών) καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων εως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς»

Αιτιολόγηση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης:

Με το υπ' αρ. 8707/ 31-07-2020 έγγραφό του, το τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αιτείται τη λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**».

Αιτιολόγηση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης:

Με το υπ' αρ. 12419 / 23 -07-2020 έγγραφό του, το τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αιτείται τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου - δη παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία ( οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών),καθώς και τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας

περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ».

Τα θέματα τίθενται προς συζήτηση λόγω χρονικών περιορισμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε:

**Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 10 της αρ. 55/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
4. Την υπ'αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 8707/ 31-07-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 12419 / 23 -07-2020 του, εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **182/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**