INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.04 09:56:33 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **340 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός**:18/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **29-10-2019,** ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23577/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
22. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
23. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
24. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
27. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
30. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (απουσίαζε δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραστερίου Ε., Παρισόπουλος Γ., Λαζαρίδης Ηλ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δ.Σ. κ. Τερζής Χ. μετά την ψήφιση του 2ου θέματος Η.Δ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Ματσουκατίδης Θ., Τζίκας Κ. Παπακωνσταντίνου Γ. και Παραπανήσιος Γ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 6ου θέματος Η.Δ. όπως και η Δ.Σ. κα Κυριακίδου-Βέσκου Ε..

Κατατέθηκε ψήφισμα για έγκριση από το σώμα από τον επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝ.Α.Σ.Α.» σχετικά με την πρόθεση για την καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση» κατατέθηκαν τρία ψηφίσματα: το πρώτο για την αλληλεγγύη στον συριακό λαό και εναντίον του πολέμου στη Συρία, το δεύτερο που αφορά την πρόθεση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών ΟΤΑ από την κυβέρνηση και το τρίτο σχετικά με την καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ. Εγκρίθηκαν όλα ομόφωνα.

Τέλος, ο συνδυασμός «Συνεργασία Τώρα» κατέθεσε ψήφισμα κατά της μεταφοράς του δρομολογίου 56 του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ Α.Ε.. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα.

Για τα ανωτέρω ψηφίσματα θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν έγκρισης από το σώμα, το 1ο θέμα ΗΔ έγινε 27ο και το 27ο έγινε 1ο για λόγους λειτουργικούς και διευκόλυνσης των Δημοτικών Συμβούλων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο τεχνικών έργων κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα τεχνικών έργων με το από 24-10-2019 έγγραφό του αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87$^{Α'}$ 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».
3. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τα άρθρα **80~110** του **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
5. Την υπ' αριθμ. **21126/18-05-2018** (ΑΔΑ: 6Ω47465ΧΘ7-ΔΗΧ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
6. Την υπ' αριθμ. **217/2018** (ΑΔΑ: ΨΨΟΘΩΗΖ-6ΔΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **14/2018** μελέτη του έργου **«Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου»** προϋπολογισμού **375.000,00 €** με το Φ.Π.Α. και όρισε ως διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου την ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
7. Την υπ' αριθμ. **233/2018** (ΑΔΑ: 6ΧΣΥΩΗΖ-05Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **248/2018** (ΑΔΑ: ΩΦΔΓΩΗΖ-ΥΙΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία έγινε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
9. Την υπ' αριθμ. **261/2018** (ΑΔΑ: Ω6ΛΤΩΗΖ-Γ2Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **14/09/2018 1^{ο}** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ **«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»** με μέση έκπτωση **56,28%** επι των τιμών του προϋπολογισμού.
10. Την από **23-10-2018** (αριθ. πρωτ. 18054/23-10-2018) αίτηση του αναδόχου, με την οποία προσκομίζει και σε Την υπ' αριθμ. **278/2018** (ΑΔΑ: ΨΗΙ1ΩΗΖ-ΡΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **23/10/2018 2^{ο}** πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακυρώνει την σύμβαση (ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο) στον ΕΔΕ **«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ»** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **56,28%**.
11. Το υπ' αριθμ. **66330/06-11-2018** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας & την επικύρωση της υπ' αρίθμ. **278/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Το υπ΄ αρίθμ. **71392/27-11-2018** έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπ. Μακεδονίας – Θράκης), που αφορά την κοινοποίηση της υπ΄ αρίθμ. **11/2018** Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

13. Την υπ΄ αρίθμ. **55/2019** (ημ. λήψης: 5-2-2019 & ΑΔΑ: 753ΩΩΗΖ-ΞΦΗ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, <u>που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.</u> (ΑΝΕΘ), Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, <u>για την Διοίκηση – Επίβλεψη του έργου του θέματος</u>.

14. Την υπ΄ αρίθμ. **4327/25-02-2019** (ΑΔΑ: 65Ι6ΩΗΖ-Ω4Ψ) **σύμβαση κατασκευής** του έργου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Ε.Δ.Ε. «Εμμανουηλίδη Δημητρίου» του Γεωργίου, **ποσού 163.937,62 ευρώ** (συμπ. ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περάτωσης του έργου έξι (6) μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

15. Το από **22-5-2019** (αρ. πρωτ. 10908/22-5-2019) **έγγραφο του αναδόχου**, με θέμα ¨Ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης, έλεγχος, διοίκησης έργου¨.

16. Την υπ΄ αρίθμ. **24843/30-05-2019** (ΑΔΑ: 68ΠΣΟΡ1Υ-Λ84) **απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης**, με θέμα ¨Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αρίθμ. 55/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου¨, <u>με την οποία ακυρώθηκε η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου</u>.

17. Την από **03-07-2019** (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 14550/03-07-2019) **αίτηση του αναδόχου**, <u>που αφορά τη Διάλυση της παρούσας εργολαβίας</u>, επειδή καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών (χωρίς δική του υπαιτιότητα) του έργου πέραν των τριών

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

18. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του θέματος.

19. **Το γεγονός ότι**, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις που να αφορούν την Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 16-07-2019 (αρ. πρωτ. ΓΡ. ΔΗΜ. 139/16-07-2019) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την ακύρωση του από 03-07-2019 (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 14550/03-07-2019) αιτήματός του - περί διάλυσης της εργολαβίας και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, επειδή:

- οι εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τις περιόδους στις οποίες είναι κλειστά τα σχολεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα & των θερινών διακοπών και
- μέχρι την υποβολή του από 16-07-2019 αιτήματος του δεν ξεκαθάρισε το θέμα ορισμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, επομένως δεν μπορούσε να εκτελέσει καμιά εργασία.

Ειδικότερα

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος και κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα, προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Βάσει της υπ΄ αρίθμ. 55/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ) για την Διοίκηση – Επίβλεψη του έργου του θέματος, επειδή η υλοποίηση του, μπορεί να υλοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο μέσω αυτής.
- Βάσει του από 22-5-2019 (αρ. πρωτ. 10908/22-5-2019) εγγράφου του αναδόχου, **μέχρι τις 22.05.2019** και τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δεν είχαν ορισθεί υπεύθυνος παρακολούθησης, ελέγχου, διοίκησης του έργου καθώς και οι ανάλογες επιτροπές (ΠΠΑΕ κλπ), προκειμένου να γίνει η έναρξη των εργασιών του έργου.
- Με την υπ΄ αρίθμ. 24843/30-05-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώθηκε η υπ΄ αρίθμ. 55/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου.
- Βάσει της από 03-07-2019 (αρ. πρωτ. Δήμου 14550/03-07-2019) αίτησης του αναδόχου, **μέχρι τις 09.07.2019** και πάνω από τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δεν είχε πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) του έργου.
- Βάσει του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του αναδόχου, **μέχρι τις 16.07.2019** και πάνω από τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δεν είχε πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) του έργου.
- Λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών του περασμένου Μαΐου, οι Δήμοι της Χώρας βρίσκονταν ενώπιον της εκκίνησης των περιορισμών (εκτός κάποιων εξαιρέσεων) στη λήψη αποφάσεων από τα Δημοτικά τους Συμβούλια. Έτσι, κατά τα αναγραφόμενα στην αριθμ. 12/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η απαγόρευση ίσχυε «από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019», **ενώ η εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2019** (περ.γ' της παρ. 4 του αρ. 9 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 6 του Κλεισθένη).
- Το επόμενο χρονικό διάστημα, από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής μέχρι & σήμερα, ακολούθησαν η ενημέρωσή αυτής για τα θέματα του Δήμου και δύο (μόνο) τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες.

Επειδή οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη του έργου και συγκεκριμένα την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου, όπου ορίζεται ότι η αρχική συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-02-2020.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το από 24-10-2019 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Επισκευή –Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου»** κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-02-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **340/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου