INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.05 13:14:40 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **3 /2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός**:1/2020**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ».

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **24-1-2020,** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 930/20-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
21. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Εδιρνέλης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Δημήτριος Καρασαββίδης αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Παντελής Σκαρλάτος μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Χρήστος Τερζής αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Αθανάσιος Μοδίτσης μετά την ψήφιση του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Θεόδωρος Ματσουκατίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Τζίκας μετά την ψήφιση του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων με την υπ' αριθμ. 438/13-05-2020 εισήγησή του αναφέρει τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθμ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 3/2018 μελέτη του έργου: «Συντήρηση Συμμαχικής Οδού» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.

Με την υπ' αριθμ. 309/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 03/12/2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με μέση έκπτωση 64,94% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Με την υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 11/01/2019 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με μέση έκπτωση 64,94%.

Με το υπ' αριθμ. 2721/11-02-2019 έγγραφο έγινε ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθμ. 170/2019 Πράξη Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στις 02/04/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία ολοκλήρωσης τις έξι (6) μήνες δηλαδή έως 01/10/2019.

Με την υπ' αριθμ. **280/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την **01/12/2019**.

Με την υπ' αριθμ. **339/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την **01/02/2020**

Με αίτηση του ο ανάδοχος στις 31-12-2019 ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **δύο (2) μήνες** μέχρι τις **01/02/2020** λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που παρουσιάζονται και για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για δύο (2) μήνες μέχρι τις 01/04/2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Τις υπ 'αριθμ. 115-2018, 280-2019, 339-2019 αποφάσεις ΔΣ.
4. Τις υπ'αριθμ. 274-2018, 309-2018, 3-2019 αποφάσεις Ο.Ε.
5. Το υπ' αριθμ. 2721/11-02-2019 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. 170/2019 Πράξη Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Την υπ' αριθμ. 438/13-05-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ»** για δύο (2) μήνες, μέχρι τη 01/04/2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Λευκό δήλωσε ο ΔΣ κ. Θεμελής Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου