



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **298 /2018**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**20/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ””, Αρ. Μελέτης: 28/2016, Αρ. Έργου: 1/2018, Ανάδοχος: “ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ”.**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την **24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ. 15855/20-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19):

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
12. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
13. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
9. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| ΔΡΥΜΟΥ        | Πατσαλάς Κωνσταντίνος   | Παρών |
| ΛΗΤΗΣ         | Χατζηαντωνίου Απόστολος | Απών  |
| ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | Γκάτσης Αθανάσιος       | Παρών |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  | Κουφουνάκης Μιχαήλ      | Απών  |
| ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ    | Τερζής Χρήστος          | Παρών |

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

|                   |                        |       |
|-------------------|------------------------|-------|
| ΜΕΣΑΙΟΥ           | Λαζαρίδης Αναστάσιος   | Παρών |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος | Παρών |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ       | Ζέγος Χρήστος          | Απών  |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Ευαγγελία Κλεισιάρη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, εκ των οποίων το ένα αποσύρθηκε και το δεύτερο δεν συζητήθηκε, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη συζήτησή του ως κατεπείγον (δεκατέσσερις (14) υπέρ - πέντε (5) παρών).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε πριν τη συζήτηση των ημερήσιας διάταξης θεμάτων, η κα. Β. Γεράκη αποχώρησε στο 3ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεσαίου κ. Α. Λαζαρίδης αποχώρησε μετά το 8ο Η.Δ. θέμα, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Κ. Πατσαλάς στο 12ο θέμα και ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στο 13ο θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 481/14-09-2018** έγγραφό της αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του **2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ»**, με Αρ. Μελέτης: **28/2016**, Αρ. Έργου: **1/2018**, **Ανάδοχο: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»**.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελος**, πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

1. Το Ν. **3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup> 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Ν. **4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τα άρθρα **80~110** του Ν. **3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. **275/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **28/2016** μελέτη του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» προϋπολογισμού **1.380.000,00 €** με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση για 300.000,00 € από Π.Κ.Μ. και για 1.080.000,00 € από ίδιου πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου, κ.α.: **30/7326.1309**
5. Την υπ' αριθμ. **264/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **05-09-2017** πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «**ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **57,15%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
6. Την από **05/01/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου
7. Την με αρ. πρ. **12015/12-07-2018** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών λόγω βροχοπτώσεων εντός της θερινής περιόδου.
8. Την υπ. αριθμ. **282/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-02-2019**.
9. Το υπ' αριθμ. **170/12-07-2018** (ΑΔΑ: Ω2ΚΑ7ΛΛ-ΜΟΣ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 113/15/11-07-2018 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών στο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος,

μας ενημερώνει ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες, **υπογράφηκε** από τον ανάδοχο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και **θεωρήθηκε** από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο **η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 591.265,31€, σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης** ποσού 591.265,31€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και από τη διάθεση των απροβλέπτων της μελέτης.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ**», συντάχθηκε για να διορθώσει τις αποκλίσεις και παραλήψεις της υπ' αριθμ. 28/2016 μελέτης και να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές θα εκτελεστούν, χωρίς να αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο αυτού. Αναλυτικότερα ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αφορά στον ορισμό ορισμένων ποσοτήτων των επί μέρους συμβατικών εργασιών - με την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων, λόγω των αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν στο στάδιο της κατασκευής του έργου - όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από τις επιμετρήσεις του έργου & της αντίστοιχης πρόβλεψης των εργασιών που υπολείπονται (οι οποίες κατά την σύνταξη της μελέτης δεν δύναται να προμετρηθούν με ακρίβεια, ούτε να γίνει η σχετική πρόβλεψή τους) για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Σχετικό με τα παραπάνω είναι το **υπ' αριθμ. 170/12-07-2018** (ΑΔΑ: Ω2ΚΑ7ΛΛ-ΜΟΣ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ.

113/15/11-07-2018 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με τη χρήση επί ελασσον δαπανών και νέων εργασιών στο 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016)
6. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 481/14-09-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
8. Τις υπ' αριθμ. 275/2017 (ΑΔΑ: ΩΨ4ΤΩΗΖ-ΨΘΨ) και 282/2018 (ΑΔΑ:6ΛΦΕΩΗΖ-ΕΩ7) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την υπ' αριθ. 264/2017 (ΑΔΑ:ΩΞ49ΩΗΖ-ΦΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 170/12-07-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΚΑ7ΛΛ-ΜΟΣ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ.
11. Τον Β' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω έργου.

### **Αποφασίζει με πλειοψηφία**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ», με Αριθμό Μελέτης: 28/2016, Αριθμό Έργου: 1/2018 και Ανάδοχο: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρουσίασης.**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Παττακωνσταντίνου ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **298/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**