

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **301/2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **22 /2014**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 66, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο (1) της Πράξης (376284).Αριθμός Μελέτης: 21/2011, Αριθμός Έργου: 9/2013

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 31210/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα δύο (32) μέλη.

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	
5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	

11	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	11	
12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	
13	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	13	
14	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	14	
15	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	15	
16	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16	
17	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	17	
18	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	18	
19	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19	
20	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20	
21	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21	
22	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	22	
23	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	23	
24	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24	
25	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	25	
26	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ	26	
27	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27	
28	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	28	
29	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	29	
30	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30	
31	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	31	
32	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	32	
33		33	

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης για τα τέσσερα θέματα. Για το πρώτο θέμα των ΕΗΔ διαφώνησε ο κ. Δούμπαλας και για το 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> ο κ. Θεμελής.

Αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: ο Δ.Σ κ.Δ. Καρασαββίδης στο 4<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και οι Δ.Σ κ. Δ. Σαραμάντος, κ. Κ. Δούμπαλας, κ. Δ. Δεληπάλα, κ. Γ. Λαζαρίδης, κ. Ε. Χατζηαγόρου και ο κ. Θ. Σημαιοφορίδης στο 14<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την υπ' αρ. πρωτ. 584/21-10-2014 εισήγησή της, ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2<sup>ο</sup> πρωτοκόλλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 66, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο (1) της Πράξης (376284).Αριθμός Μελέτης: 21/2011, Αριθμός Έργου: 9/2013 λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του **N. 3669/2008** (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Τις διατάξεις του **N. 4070/2012** (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3. Την υπ' αριθμ. **21/2011** μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο [1] της Πράξης [376284] - προϋπολογισμού 2.447.700,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 23%), το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Ε.Π. "Μακεδονία-Θράκη 2007-2013" και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ & συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
4. Την υπ' αριθμ. **2499/11-03-2013** Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5. Την υπ' αριθμ. **80/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 21/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου που αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο [1] της Πράξης [376284], προϋπολογισμού 2.447.700,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.
6. Την υπ' αριθμ. **116/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 16-04-2013 πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος η εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΔΑΛΕΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ- ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ» με μέση έκπτωση 47,03% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης

μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 1.061.152,44€ + ΦΠΑ 23% 244.065,06€ = 1.305.217,50€.

7. Την από **28-08-2013** Σύμβαση Κατασκευής του έργου.
8. Την υπ' αριθμ. **311/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση αλλαγών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.
9. Το υπ' αριθμ. **2151/10-03-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την σύμφωνη γνώμη της για τη τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Α.Π.Ε.).
10. Το υπ' αριθμ. **71/14-04-2014** έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 4/59/14-04-2014 γνωμοδότηση του για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
11. Την υπ' αριθμ. **194/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Το υπ' αριθμ. **34727/27-05-2014** έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά την επικύρωση της υπ' αριθμ. 194/2004 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
13. Το υπ' αριθμ. **7001/26-08-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την σύμφωνη γνώμη της για τη τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε.).
14. Το υπ' αριθμ. **ΤΣ211/22-09-2014** έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 12/149/17-09-2014 γνωμοδότηση του για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες, υπογράφηκε από τον ανάδοχο & τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.305.218,41€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% και λογιστικό λάθος ποσού 0,92 ευρώ), σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν επέρχεται καμία αύξηση ή μείωση του συμβατικού αντικειμένου και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την χρήση των 'επί έλασσον δαπανών' και από την διάθεση των απροβλέπτων της μελέτης, για να διορθώσει τις αποκλίσεις & παραλήψεις της προμέτρησης της υπ' αριθμ. 21/2011 μελέτης της Υπηρεσίας μας και να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών (συμπ. των νέων εργασιών, βάσει του 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)) όπως αυτές θα εκτελεστούν, ώστε να αποδοθεί για χρήση το έργο, πλήρως λειτουργικό και ασφαλές.

Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα από το υπ' αριθμ. 7001/26-08-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), μετά από την υπ' αριθμ. 12/149/17-09-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.), της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από επικοινωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον κ. Τσαουσιδίδη, αρμόδιο υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, η αρμοδιότητα για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στην Οικονομική Επιτροπή, καθώς αυτή δεν αναφέρεται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του την με αρ. πρωτ. 584/21-10-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση.

### **Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

#### **Εγκρίνει**

**α)** τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και  
**β)** το 2<sup>ο</sup> πρωτοκόλλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 66, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο (1) της Πράξης (376284).Αριθμός Μελέτης: 21/2011, Αριθμός Έργου: 9/2013.

Ο κ. Κ. Δούμπαλας ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **301/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ**

**Καρύδης Αθανάσιος**

