



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **402/2014**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **28/2014**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης ». (αρ.πρωτ.661/09-12-2014 Τεχνικής Υπηρεσίας).

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη 18<sup>η</sup> του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 36101/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα (30) μέλη .

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	
5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	
11	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	11	
12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	
13	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	13	

14	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	14	
15	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	15	
16	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16	
17	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	17	
18	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	18	
19	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19	
20	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20	
21	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21	
22	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	22	
23	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	23	
24	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε στο 1 <sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)	24	
25	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ	25	
26	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	26	
27	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	27	
28	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	28	
29	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	29	
30	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για

την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με τη απόλυτη του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτηση στην αρχή της συνεδρίασης για τα τέσσερα θέματα.

Ο κ. Θ. Δίγκαλης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. και ο Πρόεδρος Δ.Ε. Ωρ/στρου κ. Μ. Κουφουνάκης μετά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος. Η δημοτική σύμβουλος κ. Β. Γεράκη αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος, οι κ. Γ. Λαζαρίδης, κ. Π. Κοϊτσίδης, ο κ.Π.Αταμιάν, ο κ. Α. Μοδίσης, ο κ. Ε. Χατζηαγόρου και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. κ. Α. Λαζαρίδης και κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου, μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα. Ο κ. Κ. Δούμπαλας και η κ. Δ. Δεληπάλα αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος και ο κ. Θ. Σημαιοφορίδης κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 661/09-12-2014 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ζητά να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο **1<sup>ος</sup>** Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου **«Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης»** με αριθμό μελέτης **11/2014** και αριθμό έργου **11/2014** μετά και την υπ' αριθμ. **16/212/03-12-2014** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ τακτοποιούνται ποσότητες εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στην οδό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των εκσκαφών ευρέθησαν υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων και φρεάτια επίσκεψης της ΕΥΑΘ όπως και υπόγειοι αγωγοί υψηλής τάσης της ΔΕΗ ,αγωγοί του ΟΤΕ , φυσικού αερίου, ύδρευσης και μερικοί αγνώστου ταυτότητας , που άλλαξαν μερικώς τα στοιχεία της όδευσης του κύριου αγωγού κατά την κατακόρυφο και οριζόντια κλίση με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των ποσοτήτων των χωματουργικών ,τεχνικών και ασφαλικών εργασιών όπως και τροποποίηση σε μικρότερες διατομές και μικρότερης ονομαστικής πίεσης του πλαστικού αγωγού PVC D315mm 16at σε σωλήνες αποχέτευσης δομημένου τοιχώματος SN4, D250mm και D200mmt, λόγω ύπαρξης των πιό πάνω πρόσθετων εμποδίων απο δίκτυα Ο.Κ.Ω. όπως όλα απεικονίζονται στον παρόντα 1ο πίνακα Α.Π.Ε.

Έγινε χρήση της απρόβλεπτης δαπάνης του ποσού των 6.005,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. αλλά και των επί έλαττον δαπανών εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., χωρίς υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ανά ομάδα εργασιών και στο σύνολο και χωρίς μεταβολή στην συνολική δαπάνη των εργασιών, με το ποσόν 58.461,90 ευρώ με Φ.Π.Α της σύμβασης , σε 58.461,90 ευρώ με Φ.Π.Α. του παρόντος 1ου προτεινόμενου Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 661 /09-12-2014 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
4. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του παραπάνω έργου.
5. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης**» με αριθμό μελέτης **11/2014** και αριθμό έργου **11/2014** , μετά και την υπ' αριθμ. **16/212/03-12-2014** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπακωνσταντίνου Γ. , Τερζής Χρ. , Παραπανήσιος Γ. , Κανταρτζής Ε. και Εδιρνέλης Γρ..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 402/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ**

**Καρύδης Αθανάσιος**