



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **116 /2020**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **11/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **23-6-2020**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την Α.Π. 9756/19-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31):

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     | 13.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ           |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ             | 14.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ           |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ       | 15.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           | 16.ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ    |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ          | 17.ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     | 18.ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         | 19.ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ<br>ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        | 20.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21.ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        |
| 10.ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ            | 22.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ           |
| 11.ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      | 23.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ              |
| 12.ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         | 24.ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ               |

25. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
26. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
27. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
28. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
29. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
30. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια **των μέτρων** αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαζαρίδης Γ., Παραπανήσιος Γ., Παρισόπουλος Γ., Λαζαρίδης Η. και Μαντά Β. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης ενώ οι Δ.Σ. Χατζηευαγγέλου Π., Εδινέλης Γ. και Μοδίσης Αθ. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων με το υπ' αριθμ. 8994/10-06-2020 έγγραφό του ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Την υπ' αριθμ. 275/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. 01/2018 μελέτης του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 2.787.000,00€ άνευ ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ00812018ΕΠΟ00810120).

Την υπ' αριθμ. 295/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε το από το 15/11/2018 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η εταιρεία η Κ/ΞΙΑ "ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ" με μέση έκπτωση 41,62% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 1.627.146,12€ άνευ ΦΠΑ.

Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 27 Μαρτίου 2019, συνολικής δαπάνης ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατό σαράντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.627.146,12€) άνευ ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, είναι δεκατέσσερις -14- μήνες, όπου αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 27-05-2020.

## **2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η από 27-03-2019 υπογραφείσα σύμβαση, συνολικού ποσού 1.627.146,12€ (άνευ ΦΠΑ), αναλύεται ως εξής:

- α. Εργασίες: 1.197.047,33€
- β. Γ.Ε & Ο.Ε 18%: 215.468,52€
- γ. Απρόβλεπτα 15%: 211.877,38€
- δ. Αναθεώρηση: 2.752,89€
- ε. Φ.Π.Α. 24%: 0,00€

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται για την διόρθωση ορισμένων προμετρητικών στοιχείων της μελέτης και αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν στο στάδιο κατασκευής του έργου. Οι διορθώσεις αναφέρονται σε αύξηση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση και την αρτιότητα της κατασκευής.

**Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.**

Σημειώνουμε ότι στο παρόν έργο έχει εφαρμογή το άρθρο 39<sup>α</sup> του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με το οποίο υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης του Τιμολογίου, αντί το Αναδόχου – εργολήπτη που είναι ο εκδότης του Τιμολογίου (αντίστροφη υποχρέωσης).

### **3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο στο σύνολό του ανήκει στα υδραυλικά έργα και αφορά στην ενοποίηση – επέκταση των επί μέρους υφιστάμενων εξωτερικών υδρευτικών δικτύων με την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος και την εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η κατά το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών και η βελτίωση της ποιότητας του νερού των οικισμών Μελισσοχωρίου, Δρυμού και Λητής της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Με το πέρας των εργασιών, την σύνδεση και την ενοποίηση των δικτύων Μελισσοχωρίου, Λητής και Δρυμού και κατόπιν των ανάλογων δοκιμών, η λειτουργία του ενοποιημένου πλέον δικτύου θα γίνει σε μια φάση και κατόπιν θα αιτηθεί η άδεια χρήσης από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.

### **4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που διαπιστώθηκαν στα στάδια της κατασκευής του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί ή δε είχαν συμπεριληφθεί στις προμετρηθείσες ποσότητες της μελέτης (για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις).

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν εφαρμόστηκαν νέοι κανονισμού και κανόνες που καθιερώθηκαν με την ανάθεση του έργου, **δηλαδή δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, διατηρείται το γενικό περίγραμμα του έργου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και**

**λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών**, ενώ παράλληλα τηρήθηκε η εγκύκλιος 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά στην διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών». Οι όποιες μικροτροποποιήσεις προέρχονται από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης (για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις) και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2.

## **5. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ανάλυση)**

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**

#### **1. ΟΜΑΔΑ Α. Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επιπλέον δαπάνη 63.291,33€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 3 στο σύνολο κατά 2.047,0 m<sup>3</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 6 στο σύνολο κατά 1.549,0 m<sup>3</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 11 στο σύνολο κατά 96,0 m<sup>3</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 12 στο σύνολο κατά 2.564,0 m<sup>2</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 13 στο σύνολο κατά 213,92 m<sup>2</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 15 στο σύνολο κατά 90,0 m<sup>3</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 16 στο σύνολο κατά 395,0 m<sup>3</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 17 στο σύνολο κατά 9.574,0 m<sup>2</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 19 στο σύνολο κατά 213,92 m<sup>2</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 20 στο σύνολο κατά 213,92 m<sup>2</sup>

#### **2. ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμολογικές, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επιπλέον δαπάνη 1.906,53€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την προσαύξηση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 28 στο σύνολο κατά 174,0 m<sup>2</sup>
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 33 στο σύνολο κατά 55,4 kg

#### **3. ΟΜΑΔΑ Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επιπλέον δαπάνη 8.220,28€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την προσαύξηση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 39 στο σύνολο κατά 4,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 40 στο σύνολο κατά 23,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 43 στο σύνολο κατά 64,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 47 στο σύνολο κατά 4,0 τεμ.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 52 στο σύνολο κατά 4,0 τεμ.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 71 στο σύνολο κατά 4.657,0 Kg

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επιπλέον δαπάνη δαπάνη 3.202,00€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΓΕΩ 2 στο σύνολο κατά 69,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΓΕΩ 7 στο σύνολο κατά 60,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΓΕΩ 8 στο σύνολο κατά 46,0 m
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΓΕΩ 11 στο σύνολο κατά 2,0 m<sup>3</sup>

προκύπτουσες από την 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup>, 6<sup>η</sup>, 7<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>, 9<sup>η</sup>, 10<sup>η</sup>, 11<sup>η</sup>, 12<sup>η</sup>, 13<sup>η</sup>, 14<sup>η</sup>, 15<sup>η</sup> και 16<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση και ακριβέστερων προμετρήσεων της μελέτης.

Ειδικότερα:

Στα άρθρα της «ΟΜΑΔΑ Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις», Α.Τ. ΥΔΡ 3, ΥΔΡ 6, ΥΔΡ 11, ΥΔΡ 12, ΥΔΡ 13, ΥΔΡ 15, ΥΔΡ 16, ΥΔΡ 17, ΥΔΡ 19 και ΥΔΡ 20, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η μεταβολή των ποσοτήτων οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα και με τις έως τώρα επιμετρήσεις έχουν πιστοποιηθεί 11.141,69 m<sup>3</sup>, 1.633,83 m<sup>3</sup>, 7.139,59 m<sup>3</sup>, 6.489,30 m<sup>2</sup>, 143,30 m<sup>3</sup>, 469,76 m<sup>3</sup>, 13.888,65 m<sup>2</sup>, 12.122,92 m<sup>2</sup> και 12.122,92 m<sup>2</sup>, αντίστοιχα και εκτιμάται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου να ανέλθουν στα 11.145,00 m<sup>3</sup>, 1.650,00 m<sup>3</sup>, 7.150,00 m<sup>3</sup>, 6.500,00 m<sup>2</sup>, 150,00 m<sup>3</sup>, 470,00 m<sup>3</sup>, 13.900,00 m<sup>2</sup>, 12.122,92 m<sup>2</sup> και 12.122,92 m<sup>2</sup>, αντίστοιχα λόγω της αλλαγής χάραξης πορείας του αγωγού στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, μετά την ανεύρεση υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας, τα οποία δεν είχαν επισημανθεί από τους αντίστοιχους φορείς στον μελετητή του έργου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η χάραξη του αγωγού να μετατοπιστεί σε αρκετά τμήματα εντός ασφαλτοστρωμένης οδού, με επακόλουθο την αύξηση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου άρθρου και ορισμένων ακόμα που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, λόγω ότι ορισμένες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και δεν αναμένονται πρόσθετες ποσότητες.

Στα άρθρα της «ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες», Α.Τ. ΥΔΡ 28 και ΥΔΡ 33, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η μεταβολή των ποσοτήτων οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα και με τις έως τώρα επιμετρήσεις έχουν πιστοποιηθεί 212,13 m<sup>2</sup> και 1.289,40 kg, αντίστοιχα και εκτιμάται μέχρι την ολοκλήρωση

του έργου να ανέλθουν στα 215,00 m<sup>2</sup> και 1.289,40 kg, αντίστοιχα λόγω των έως τώρα επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων για το ΥΔΡ 28. Για τις ποσότητες του ΥΔΡ 33 δεν αναμένονται επι πλέον ποσότητες, καθότι οι εργασίες του συγκεκριμένου άρθρου έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.

Στα άρθρα της «ΟΜΑΔΑ Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα», Α.Τ. ΥΔΡ 39, ΥΔΡ 40, ΥΔΡ 43, ΥΔΡ 47, ΥΔΡ 52 και ΥΔΡ 71, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η μεταβολή των ποσοτήτων οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα και με τις έως τώρα επιμετρήσεις έχουν πιστοποιηθεί 8,10 m, 652,33 m, 1.643,41 m, 16,0 τεμ., 6,0 τεμ. και 7.141,61 kg, αντίστοιχα και εκτιμάται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου να ανέλθουν στα 9,0 m, 655,0 m, 1.645,0 m, 16,0 τεμ., 6,0 τεμ. και 7.700,0 kg, αντίστοιχα λόγω των έως τώρα επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων.

Στα άρθρα της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», Α.Τ. ΓΕΩ 2, ΓΕΩ 7, ΓΕΩ 8 και ΓΕΩ 11, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η μεταβολή των ποσοτήτων οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα και με τις έως τώρα επιμετρήσεις έχουν πιστοποιηθεί 829,0 m, 126,0 m, 126,0 m και 15,0 m<sup>3</sup>, αντίστοιχα και δεν αναμένονται νέες ποσότητες διότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

## 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	1.197.047,33€	1.273.667,48€
ΓΕ&ΟΕ 18%	215.468,52€	229.260,15€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	1.412.515,85€	1.502.927,63€
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	211.877,38€	121.465,60€
Αναθεώρηση:	2.752,89€	2.752,89€
Σύνολο:	1.627.146,12€	1.627.146,12€
Φ.Π.Α. 0,0%	0,00€	0,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.627.146,12€	1.627.146,12€

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 0,0%, **ανέρχεται στο ποσό των 1.627.146,12€ ευρώ, σε ισοζύγιο** με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Το υπ' αριθμ. 8994/10-06-2020 έγγραφο του τμήματος τεχνικών έργων
4. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ
5. Την αιτιολογική έκθεση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **116/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**