



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 128 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:12/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas"" και ακρωνύμιο " Aqua-lity ", το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **15-7-2020**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την Α.Π. 11640/10-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ |
| 3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 11. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| | 23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| | 24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |

25. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
26. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (απουσίαζε
δικαιολογημένα)
2. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, ο οποίος δεν παρέστη για λόγους υγείας.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος με την υπ' αριθμ. 127-2020 απόφαση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκαρλάτος Π., Ματσουκατίδης Θ., Καραστερίου Ε., Μοδίσης Α., Παραπανήσιος Γ., Χατζηευαγγέλου Π., Κανταρτζής Ε. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής με την Α.Π. 11810/14-07-2020 εισήγηση του μας παραθέτει τα εξής:

"Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-

2020» και κωδικό MIS 5010978, επιθυμεί να αιτηθεί σχετικής **4 μήνης χρονικής παράτασης του έργου** για την ομαλή ολοκλήρωση του.

Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 10^η Νοεμβρίου 2017 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 10^η Μαΐου 2019, όμως τον Μάρτιο του 2019 ελήφθη από την Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, το αίτημα για την 1^η τροποποίηση του έργου (1st modification).

Κύριος λόγος των καθυστερήσεων που περιγραφόταν αφορούσαν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν σύμφωνα με τον νόμο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικά με τη συμβασιοποίηση των δράσεων του έργου.

Στην επιστολή οι δύο εταίροι του έργου (Δήμος Ωραιοκάστρου και Δήμος Dimitrograd) αιτούνταν παράταση 10 μηνών δηλαδή η λήξη του έργου από 31-05-2019 να είναι 31-03-2020. Ωστόσο, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι το τέλος του 2019 (31-12-2019).

Τον Νοέμβριο του 2019, ο Επικεφαλής εταίρος (Δήμος Ωραιοκάστρου) ύστερα από επικοινωνία με τον Εταίρο 2 (Municipality of Dimitrograd), έκριναν αναγκαία μία δεύτερη παράταση του έργου για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Στις 26/11/2019 στάλθηκε το αίτημα για την 2^η τροποποίηση του έργου (2nd modification) προς την Διαχειριστική Αρχή. Στο προαναφερθέν αίτημα οι εταίροι του έργου αιτούνταν παράταση 10 μηνών, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι τις 31-08-2020.

Ο **Επικεφαλής Εταίρος** του έργου, Δήμος Ωραιοκάστρου, φτάνοντας στο σήμερα, κρίνει απαραίτητη την επιπλέον παράταση της διάρκειας του έργου κατά 4 μήνες, μέχρι τις 31/12/2020. Η επιπλέον αυτή παράταση θα εξασφαλίσει στον φορέα το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη συμβασιοποίηση και ολοκλήρωση του μεγαλύτερου παραδοτέου του έργου, Δράσης 3.1.1., που αφορά στην «Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής Δ. Ωραιοκάστρου».

Πρώτον, ως γνωστόν, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω καθυστέρησης έκδοσης αποτελέσματος στο διαγωνισμό που αφορούσε στην "Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής Δ. Ωραιοκάστρου". Για τον παραπάνω διαγωνισμό, υπήρξε σειρά (δύο στον αριθμό) ενστάσεων ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. από τους δύο (2) συμμετέχοντες και μία (1) απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για μια εξ' αυτών. Μετά την παρέλευση όλων των νόμιμων προθεσμιών για την άσκηση ένδικων μέσων κατά των παραπάνω αποφάσεων μεταξύ των διαδίκων, η Οικονομική Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίασή της προέβη στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, απαιτείται ο προσυμβατικός έλεγχος τόσο από Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, γεγονός που απαιτεί χρόνο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τη συμβασιοποίηση του έργου και τελικά την κατασκευή του.

Δεύτερον, η πανδημία του covid-19, ο κατ'οικον περιορισμός των υπαλλήλων και τελικά η απουσία αυτών για λόγους προστασίας της υγείας τους, υποχρέωσε πολλές από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που είτε εκδίκαζαν τις υπό κρίση υποθέσεις, είτε χορηγούσαν τα

απαραίτητα πιστοποιητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού, να αναβάλλουν τις απαιτούμενες διαδικασίες. Έτσι, αναλώθηκε πολύτιμος χρόνος για την υλοποίηση του προγράμματος και τελικά να οφείλουμε να αιτηθούμε μια νέα παράταση, ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς η κατασκευή του συστήματος αλλά και η ολοκλήρωση όλου του έργου.

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω καθυστερήσεις, οι υπόλοιπες δράσεις εκτελούνται κανονικά.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και προχώρησε σε συμβασιοποίηση του Διαγωνισμού 3 (Tender 3) που αφορούσε τις δράσεις 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 και έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Προβλέπεται ότι το διάστημα έως τον Οκτώβριο του 2020 θα ομαλοποιηθούν οι επαληθευμένες δαπάνες του επικεφαλής του έργου, καθώς η 1^η πιστοποίηση δαπανών είναι σε εξέλιξη και μέχρι τον Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί και 2^η πιστοποίηση δαπανών, η οποία θα συμπεριλάβει μεγάλο μέρος δαπανών του έργου.

Σχετικά με τον **Εταίρο 2**, παρόλο που έχει σχεδόν ολοκληρώσει με τις απαιτούμενες δράσεις που προδιαγράφονται στο πλαίσιο του έργου ωστόσο, έχει αποστείλει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του για την οποιαδήποτε δυνατότητα παράτασης του έργου.

Για την καλύτερη και ομαλότερη υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου την Δευτέρα 13/7/2020 ύστερα από σχετική παρότρυνση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, εκκίνησε τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος παράτασης αρκετά έγκαιρα παρόλο που το παρόν χρονοδιάγραμμα του έργου κλείνει στις 31/8/2020.

Ως εκ τούτου σε σχετική επικοινωνία με τον εταίρο 2, τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα στην Διαχειριστική Αρχή για παράταση του έργου για 4 μήνες, μέχρι τις 31/12/2020.

Παράλληλα, ο εταίρος 2 έχει στείλει την θετική απάντηση ότι επιθυμούν από μέρους τους μία παράταση του έργου για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Η επιστολή για την επιθυμητή επέκταση του χρονοδιαγράμματος του έργου εκτιμάται να υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και πριν τη λήξη του έργου, ήτοι 31/08/2020, καλύπτοντας ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω θερινής περιόδου και αδειών.

Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2.6.3 του ισχύοντος Programme and Project Implementation Manual (Εγχειρίδιο Προγράμματος και Εφαρμογής του Έργου), δηλαδή τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (Modifications approved by the Managing Authority).

Παρακαλώ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος παράτασης ή μη, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας « CP INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες

ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο."

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010.
4. Την Α.Π. 11810/14-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas"" και ακρωνύμιο " Aqua-lity ", το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020" μέχρι τις 31/12/2020.

β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **128/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου