



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 108/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **8/17-03-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη διαμορφωμένης κατάστασης και λήψη ή μη διορθωτικών ενεργειών στο έργο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021** και ώρα **12:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ. 4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0)Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5154/12-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Σκαρλάτος Παντελής
7. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
(δικαιολογημένα απών)
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι ο κ. Τερζής Χρήστος επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής και ενημέρωσε ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ'αρ. 4419/04-03-2021 έγγραφό του μας παραθέτει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών στο έργο: «ΕΝΟΠΙΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η ΤΑ 1297-5023676.01-02.Β-02.Α-10-20 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ (Α.Π.6069/19-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης)

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ που αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα, στο βαθμό συμπύκνωσης, στο ποσοστό ασφάλτου, στο πάχος ασφαλτικών στρώσεων, στο λόγο παιπάλης/ασφάλτου και οριακά στα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall (**μη ουσιώδη ελαττώματα**) από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., μετά από συστηματικό έλεγχο που θα διενεργηθεί με επιμέλεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε άλλες θέσεις από αυτές που έλεγξε ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για τη διαπίστωση της έκτασης και του χαρακτήρα του προβλήματος (διευρυμένο ή τοπικό) και ύστερα από γνωμοδοτήσεις των μελετητών του έργου για την επάρκεια της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου, θα αποφασιστεί τελικά ποια ελαττώματα θεωρούνται αποκαταστάσιμα ή εν μέρει αποκαταστάσιμα και για ποια η αποκατάστασή τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου.

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται εγκριτική απόφαση από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) του έργου.

Η υπηρεσία μας για τις αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα, στο βαθμό συμπύκνωσης, στο ποσοστό ασφάλτου, στο πάχος ασφαλτικών στρώσεων, στο λόγο παιπάλης/ασφάλτου και οριακά στα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, προέβη σε συνεργασία με τον ανάδοχο, σε συστηματικό έλεγχο σε άλλες θέσεις του έργου, από τις θέσεις που έλεγξε ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για την διαπίστωση της έκτασης του προβλήματος (διευρυμένο ή τοπικό) και διαπίστωσε σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του εργαστηρίου «**ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» ότι η ασφαλτική στρώση είναι γενικά εντός προδιαγραφών σε όλες τις θέσεις.

Ακόμα η υπηρεσία μας ζήτησε με το υπ' αριθμ. 2048/03-01-2021 έγγραφο, την γνωμοδότηση των μελετητών του έργου που είναι η παρακάτω:

- Με την υπ' αριθμ. 2253/05-02-2021 γνωμοδότηση των μελετητών (Οδοποιίας) σχετικά με τα αναφερόμενα στην Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για αποκλίσεις στο βαθμό συμπύκνωσης, στο ποσοστό ασφάλτου, στο πάχος ασφαλτικών στρώσεων, στο λόγο παιπάλης/ασφάλτου και οριακά στα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, αναφέρουν ότι: Θεωρούμε ότι οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν από τον ΕΣΠΕΛ σε δείγματα ασφαλτικών αποκαταστάσεων λόγω της φύσης του έργου αξιολογούνται ως μη ουσιώδη ελαττώματα. Ως εκ τούτου οι τυχόν μικρές αποκλίσεις τοπικού χαρακτήρα δεν επηρεάζουν την επάρκεια του και δεν μπορούν να έχουν επίπτωση στην αντοχή ή την ανθεκτικότητα του έργου.

Με βάση τα παραπάνω οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ δεν έχουν επίπτωση στη διάρκεια ζωής και στη συντήρηση του έργου, συνιστούν όμως παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Συνεπώς χαρακτηρίζουμε τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, ότι είναι τοπικού χαρακτήρα και μη ουσιώδη και η αποκατάστασή τους θα οδηγούσε σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών (κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου)

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την ΤΑ 1297-5023676.01-02.Β-02.Α-10-20 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.
5. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα της «ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε».
6. Την υπ'αρ. 2253/05-02-2021 γνωμοδότηση των μελετητών (Οδοποιίας).
7. Την Α.Π. 4419/04-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, του έργου ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

2. Εγκρίνει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών (κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου) λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **108/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ