



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 172 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **19/27-7-2020 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού".

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την **Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 12471/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
2. Τερζής Χρήστος
3. Σκαρλάτος Παντελής  
(δικαιολογημένα απών)
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής

Επιτροπής με το οποίο ενημερώνει ότι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου με το υπ' αριθμ. πρωτ. **12031/17-07-2020** έγγραφό του ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού».**

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€)	Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ	425.000,00	102.000,00	527.000,00
ΕΚΠΤΩΣΗ	61,73%		
ΣΥΜΒΑΣΗ	162.630,43	39.031,30	201.661,73
1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	162.630,43	39.031,30	201.661,73

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α'</sup> 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τα άρθρα **80~110** του **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (Παράρτημα Β-Τύπος Β, λόγω προϋπολογισμού), βάσει του (τότε) πρότυπου τεύχους διακήρυξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5. Με την υπ' αριθμ. 280/2018 – (ΑΔΑ :ΨΘΩΛΩΗΖ-317) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 11/2017 Επικαιροποιημένη μελέτη – τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου και ορίστηκε ως τρόπος επιλογής του αναδόχου να είναι η Ανοιχτή Δημοπρασία (βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016).
6. Με την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 60189/30-10-2018 (ΑΔΑ : ΩΞΣ9465ΧΘ7-Ζ9Σ) , του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. Δ/ση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποφασίζετε η ένταξη του έργου με

- τίτλο :«Βελτίωση αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθορισμού», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
7. Με την υπ' αριθμ. 355/2018 (ΑΔΑ : ΩΚ9ΨΩΗΖ-19Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και η αποδοχή ένταξης της πράξης :«Βελτίωση αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθορισμού», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 60189/30-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
  8. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1737/13-4-2018 (ΑΔΑ : ΩΙ9Ψ7ΛΛ-ΠΟΧ) επικαιροποιημένο Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  9. Με την υπ' αριθμ. 294/2018 (ΑΔΑ : ΨΧΗΝΩΗΖ-Φ0Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έγινε η 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (561/12-11-2018).
  10. Με την υπ' αριθμ. 304/2018 (ΑΔΑ : 7Τ58ΩΗΖ-ΕΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, έγινε η αποδοχή των όρων λήψης επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"
  11. Με τα πρακτικά της 3665 (ΑΔΑ : Ψ9ΓΔ469ΗΗ7-2Φ5) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πα/κών και Δανείων της 8ης Νοεμβρίου 2018 με την οποία αποφασίζεται η χορήγηση επενδυτικών Δανείων σε Δήμους για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποιίας ενταγμένων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
  12. Με την υπ' αριθμ. 376/2018 (ΑΔΑ : 7ΥΟΜΩΗΖ-ΟΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ΈΓΙΝΕ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΟΥ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο :«Βελτίωση αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθορισμού», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
  13. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 20548/23-11-2018 (ΑΔΑ : 69ΙΑΩΗΖ-ΞΔΒ) Περιλήψη Διακήρυξης (Προκήρυξη Σύμβασης) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.
  14. Με την υπ' αριθμ. 305/2018 (ΑΔΑ : 6ΞΜΖΩΗΖ-Τ9Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθορισμού». Τον καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
  15. Την υπ' αριθμ. **346/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **21-12-2018 1<sup>ο</sup>** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **61,73%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
  16. Το με αριθ. Πρωτ. **636/14-01-2019** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
  17. Τη με αριθ. πρωτ. **2221/30-01-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
  18. Το με αριθμ. Πρωτ. **2168/30-01-2019** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
  19. Την με αριθμ. **36/2019** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε το από 20/02/2019 2<sup>ο</sup> Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ**» με ποσοστό **61,73 %**
  20. Τον υπ' αριθμ. **22483/2019** έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης της υπ' αριθμ. **36/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  21. Την υπ' αριθμ. **5/2019** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
  22. Το με αριθμ. Πρωτ. **7834/2019** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
  23. Το υπ' αριθμ. **8410/2019** έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο προσκομίζει και σε έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.

Στις **06/05/2020** υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 6611/06-05-2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 201.661,73€, συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 8 (οκτώ) μήνες.

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών και η ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής, από την περιοχή «ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ» μέχρι τις «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».

## **Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης Απολογιστικών Εργασιών (άρθρο 154, Ν. 4412/2016) που αφορούν την απασχόληση Αρχαιολόγου.

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε **6.779,37 €** με ΓΕ+ΟΕ 18% και έκπτωση 61,73% επί του ΓΕ+ΟΕ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης για να καλύψει τη δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης των Απολογιστικών Εργασιών χρησιμοποιήθηκε ισόποσο μέρος των Απροβλέπτων που ανέρχονται σε 20.943,89 € κατά τη Σύμβαση, ενώ δεν υπάρχουν έλασσον δαπάνες και έτσι οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, σχετικό εδάφιο της Σύμβασης και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε..

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ**

Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	118.327,06	118.327,06
Γ.Ε. & Ο.Ε.	21.298,87	21.298,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	139.625,93	139.625,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.943,89	14.164,52
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	6.779,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.060,61	2.060,61
ΣΥΝΟΛΟ	162.630,43	162.630,43
ΦΠΑ 24%	39.031,30	39.031,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	201.661,73	201.661,73

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 201.661,73 €, σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12031/17-07-2020 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων.
4. Την αιτιολογική έκθεση.
5. Τον 1ο Α.Π.Ε..

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **172/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**