



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 367/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **36/1-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 21044/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Λαζαρίδης Αριστείδης
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τερζής Χρήστος
6. Τσακαλίδης Ηρακλής
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.)

**Απόντες**

1. Ζιακούλης Ηλίας
2. Σκαρλάτος Παντελής (δικαιολογημένα απών)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 362/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Με το Α.Π. 20310/18-11-2020 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» αναφέρει τα εξής:

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθμ. **305/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου, σύμφωνα με την υπ'αρ. 11/2017 μελέτη του έργου: «**Βελτίωση αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού**», προϋπολογισμού 527.000, 00 € συμπερ. Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. **346/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το, από **21/12/2018**, 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».

Με την υπ' αριθμ. **36/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το, από **20/02/2019**, 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύχθηκε οριστικό ανάδοχος η εταιρεία «**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **61,73%**.

Στις 06/05/2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **6611/06-05-2020** σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 201.661,73 €, συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ 18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 8 (οκτώ) μήνες.

Στις 27/7/2020, με την υπ'αρ. **172/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών και η ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Λητής, από την περιοχή «ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ» μέχρι τις «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».

#### **Γ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επί πλέον εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλονται

σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου αλλά σε παράλειψη της προμέτρησης .

Η επί πλέον ποσότητα εργασιών αφορά το άρθρο:

**Γ-1.1 ΚΩΔ. ΟΔΟ-3121.Β «Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους»**

με αύξηση δαπάνης κατά **6.407,18 €** χωρίς ΦΠΑ

**Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών του έργου προέκυψε επίσης η ανάγκη εκτέλεσης Απολογιστικών Εργασιών (άρθρο 154, Ν. 4412/2016) που αφορούν την προστασία αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος διασταυρώνεται με την υπό κατασκευή οδό.

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε **9.480,09 €** με ΓΕ+ΟΕ 18% και έκπτωση 61,73% επί του ΓΕ+ΟΕ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (βλ. επισυναπτόμενο Πίνακα Απολογιστικών Εργασιών)

Περαιτέρω, η δαπάνη για την απασχόληση αρχαιολόγου που είχε εγκριθεί με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, επανακαθορίζεται σε **5.056,41 €** (βλ. επισυναπτόμενο Πίνακα Απολογιστικών Εργασιών)

**Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης για να καλύψει τη δαπάνη: α) των επί πλέον εργασιών ύψους 6.407,18 € πλέον ΦΠΑ και β) των Απολογιστικών Εργασιών: 1. Προστασία αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας ύψους 9.480,09 € πλέον ΦΠΑ και 2. Δαπάνη αρχαιολόγου ύψους 5.056,41 € πλέον ΦΠΑ , συνολικά 14.536,50 € πλέον ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της δαπάνης αυτής, χρησιμοποιήθηκε ισόποσο μέρος των Απροβλέπτων που ανέρχονται σε 20.943,89 € κατά τη Σύμβαση, ενώ δεν υπάρχουν έλασσον δαπάνες και έτσι οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, σχετικό εδάφιο της Σύμβασης και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 2ου Α.Π.Ε..

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ**

Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	118.327,06	118.327,06	123.756,87
Γ.Ε. & Ο.Ε.	21.298,87	21.298,87	22.276,24
ΣΥΝΟΛΟ	139.625,93	139.625,93	146.033,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.943,89	14.164,52	0,21
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	6.779,37	14.536,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.060,61	2.060,61	2.060,61
ΣΥΝΟΛΟ	162.630,43	162.630,43	162.630,43
ΦΠΑ 24%	39.031,30	39.031,30	39.031,30
ΓΕΝΙΚΟ	201.661,73	201.661,73	201.661,73

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 2ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 201.661,73 €, σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης..."

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
5. Την υπ' αριθμ. **305/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
6. Την υπ' αριθμ. **346/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
7. Την υπ' αριθμ. **36/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
8. Την υπ' αρ. **172/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
9. Το Α.Π. 20310/18-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
10. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».
11. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει ομόφωνα**  
**επί των καταμετρηθεισών ψήφων**

**Εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **367/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**