



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 446/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **42/29-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης (εκ νέου) για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23.008/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://www.presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 430/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ'αριθμ. 23.005/23-12-2020 έγγραφό της ζητά την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ-ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Την υπ' αριθμ. 37/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2019 μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 323.318,52€ άνευ ΦΠΑ (το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ 260.000,00 € ΣΑΕ 055 2001ΣΕ0550002 και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., Κ.Α. 10.7413.1002).

Την υπ' αριθμ. 69/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε το από 08/05/2019 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 53,05% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 151.808,28 € άνευ ΦΠΑ.

Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019, συνολικής δαπάνης ύψους εκατόν πενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (151.808,28 €) άνευ ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 8 μήνες, δηλαδή έως 11.07.2020. Δόθηκε παράταση του έργου 6 μήνες, έως 21.01.2021 σύμφωνα με την υπ' αρ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου.

## **2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η από 12-11-2019 υπογραφείσα σύμβαση, συνολικού ποσού 151.808,28 € (άνευ ΦΠΑ), αναλύεται ως εξής:

α. Εργασίες:	109.807,55€
β. Γ.Ε & Ο.Ε 18%:	19.765,36€
γ. Απρόβλεπτα 15%:	19.435,94€
δ. Αναθεώρηση:	2.799,43€
ε. Φ.Π.Α. 24%:	0,00€

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν την ανάλυση μέρους των απροβλέπτων που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Σημειώνουμε ότι στο παρόν έργο έχει εφαρμογή το άρθρο 39<sup>α</sup> του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με το οποίο υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης του Τιμολογίου, αντί το Αναδόχου – εργολήπτη που είναι ο εκδότης του Τιμολογίου (αντίστροφη υποχρέωση).

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης στους τρεις οικισμούς Δρυμό, Λητή και Μελισσοχώρι, του Δήμου Ωραιοκάστρου, τα οποία, λόγω της παλαιότητάς τους, δε μπορούν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος στους οικισμούς. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στα πλαίσια της μελέτης προτάθηκε η κατασκευή των παρακάτω αγωγών ύδρευσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στον οικισμό Δρυμού μελετάται αγωγός Φ160, 10 atm/ μήκους 742μ και Φ63, 10 atm/ μήκους 60μ

Στον οικισμό Λητής μελετώνται συνολικά αγωγοί Φ125, 10atm/ μήκους 315μ και Φ90, 10atm/ μήκους 111μ και Φ200, 16 atm/ μήκους 83μ. Επιπλέον μελετάται νέο φρεάτιο διαστάσεων 1,0x 2,0 x 2,5 μ στην αρχή του νέου αγωγού Φ200.

Τέλος στον οικισμό Μελισσοχωρίου μελετάται αγωγός Φ90, 10atm/ μήκους 1.428μ, Φ63, 10atm/ μήκους 183μ, Φ110/ μήκους 156μ.

### 4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Συγκεκριμένα η:

Ομάδα 1 : «*ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ*» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας. Το σύνολο της Ομάδας 1 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 3.901,21€.

Ομάδα 2 : «*ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ*» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας. Το σύνολο της Ομάδας 2 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 1.541,74€.

Ομάδα 3: «*ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ*» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας. Το σύνολο της Ομάδας 3 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 5.291,65€.

Σε σχέση με την Σύμβαση, η δαπάνη των Απροβλέπτων που απορροφήθηκε συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 1.025,07€ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. χωρίς ΦΠΑ).

### 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ανάλυση)

#### ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 3.901,21 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 1 στο σύνολο κατά 393,93 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 2 στο σύνολο κατά 249,65 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 4 στο σύνολο κατά 190,0 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 5 στο σύνολο κατά 10,0 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 6 στο σύνολο κατά 1.947,39 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 7 στο σύνολο κατά 134,06m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 8 στο σύνολο κατά 899,06m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 9 στο σύνολο κατά 3.053,04 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 10 στο σύνολο κατά 1.991,34 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 11 στο σύνολο κατά 201,32 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 12 στο σύνολο κατά 1.661,59 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 13 στο σύνολο κατά 1.203,79 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 14 στο σύνολο κατά 919,63 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 15 στο σύνολο κατά 1.612,21 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 16 στο σύνολο κατά 1.612,21 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 17 στο σύνολο κατά 1.612,21 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 18 στο σύνολο κατά 1.612,21 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.

### **ΟΜΑΔΑ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ**

#### **ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 1.541,74 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 19 στο σύνολο κατά 96,56 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 20 στο σύνολο κατά 8,74 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 21 στο σύνολο κατά 13,69 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 22 στο σύνολο κατά 1.345,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 23 στο σύνολο κατά 50,17 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 24 στο σύνολο κατά 35,93 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 25 στο σύνολο κατά 49,17 m<sup>2</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.

### **ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ**

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επί έλαττον δαπάνη 5.291,65 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 26 στο σύνολο κατά 728,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 27 στο σύνολο κατά 69,50 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 28 στο σύνολο κατά 26,77 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 29 στο σύνολο κατά 36,41 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 30 στο σύνολο κατά 15,63 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 31 στο σύνολο κατά 9,55 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 32 στο σύνολο κατά 0,15 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 33 στο σύνολο κατά 3,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 34 στο σύνολο κατά 2,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 35 στο σύνολο κατά 200,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 36 στο σύνολο κατά 22,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 37 στο σύνολο κατά 144,28 m<sup>3</sup> σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Ν.Τ. 1 στο σύνολο κατά 183,00 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.

**6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.**

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	109.819,86€	110.626,85€	99.953,96€
ΓΕ&ΟΕ 18%	19.767,57€	19.912,83€	17.991,71€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	129.587,43€	130.539,68€	117.945,67€
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	19.438,11€	18.485,86€	0,00€
Αναθεώρηση:	2.782,74€	2.782,74€	0,00€
Σύνολο:	151.808,28€	151.808,28€	117.945,67€
Φ.Π.Α. 0,0%	0,00€	0,00€	0,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	151.808,28€	151.808,28€	117.945,67€

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του **παρόντα 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ**, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 0,0%, **ανέρχεται στο ποσό των 117.945,67 ευρώ, σε επι έλασσον** κατά 33.862,61 € σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ'αριθμ. 405/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Το 2 ΑΠΕ του έργου.
6. Την αιτιολογική έκθεση.
7. Τη με αρ.πρωτ.233/2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων**

**Εγκρίνει**, εκ νέου τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ-ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **446/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**