



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 53/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5/16-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2866/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος ημ.διάταξης)

Απόντες

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

8. Παρισόπουλος Γεώργιος

(αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) κ. Α.Πανούσης καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **9^ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ' αριθμ. 2675/11-2-2021 έγγραφό της ζητά έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Με την υπ' αριθμ. **132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. **3/2017 μελέτη** του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΑΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από «ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και «ΤΑΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» του Δήμου Ωραιοκάστρου και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με Ανοικτό διαγωνισμό.
- Την υπ' αριθμ. **95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η εκτέλεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/21016, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3/2017 μελέτη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού –πέτρινου) δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου» και εκτιμώμενη αξία 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) καθώς και τα τεύχη διαπραγμάτευσης (αρχιτεκτονική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, στατική μελέτη, προϋπολογισμός μελέτης, τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών, τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο μελέτης, φάκελος ασφάλειας και υγείας, σχέδιο ασφάλειας και υγείας, έντυπο οικονομικής προσφοράς, ειδική τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) και καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού –πέτρινου) δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου».

3. Με την υπ' αριθμ. **104/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από το 04/06/2015 πρακτικό διαπραγμάτευσης του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έκπτωση 20% επί των τιμών του προϋπολογισμού.
4. Με την υπ' αριθμ. **22/2020 Πράξη της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»** έλαβε χώρα ο Προσυμβατικός Έλεγχος και η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης και ακολούθησε ο υπ' αριθμ. **27881/2020 έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης** της υπ' αριθμ. 104/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση της σύμβασης.
5. Στις **07-09-2020** με αρ. πρωτ. **15278**, υπογράφηκε η **εργολαβική σύμβαση** μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συνολική δαπάνη (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α) ποσού 480.550,90 Ευρώ (€) και με προθεσμία περάτωσης του έργου έξι (6) μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Με το υπ' αριθμ. **157/23-10-2020 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων**, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απεστάλη η υπ' αριθμ. **162/16/22-10-2020 θετική γνωμοδότηση** του, σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης του ανωτέρω έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος υλοποιείται βάσει της υπ' αριθμ. 3/2017 Μελέτης και αφορά την αναβάθμιση και την ενίσχυση του παλαιού (πέτρινου) σχολικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Αριστοτέλους 1, στο Οικ. Τετράγωνο 54, που περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους, Ιπποκράτους, Μεγ. Αλεξάνδρου & Γεωργίου Σεφέρη, της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Πρόκειται για ένα διώροφο (ισόγειο μερικώς μπαζωμένο & όροφο) κτίριο με στέγη, που χρησιμοποιούνταν ως δημοτικό σχολείο, εμβαδού περίπου 520 τ.μ., με χρόνο κατασκευής την δεκαετία του 1960, σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας γι' αυτό. Το σχήμα του είναι ορθογωνικό με εξωτερικές διαστάσεις περιγράμματος υπογείου 11,00 x 23,90. Το κτίριο αυτό έχει εγκαταλειφθεί και δεν χρησιμοποιείται, εδώ και δέκα (10) χρόνια περίπου.

Επειδή δεν υπήρχε κανένα διατιθέμενο σχέδιο για το εξεταζόμενο κτίσμα, στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιήθηκε τόσο αρχιτεκτονική όσο και στατική αποτύπωση. Επίσης ως αυθαίρετη κατασκευή τακτοποιήθηκε με τον Ν. 4178/2013.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την διόρθωση των προμετρητικών στοιχείων της μελέτης, αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν στο στάδιο της κατασκευής του έργου, βάσει των δομικών στοιχείων, των χαρακτηριστικών και των ιδιοτεροτήτων του παλαιού (πέτρινου) σχολικού κτιρίου που υφίσταντο.

Οι προαναφερόμενες διορθώσεις αναφέρονται αφενός σε αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από τις επιμετρήσεις του έργου και αφ' ετέρου σε ορισμένες νέες εργασίες, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου (οι οποίες κατά την σύνταξη της μελέτης δεν δύναται να προβλεφθούν) και κρίθηκαν αναγκαίες, για την άρτια - έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη & την ασφάλεια της κατασκευής.

Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση του έργου, μεταξύ άλλων, έχοντας υπ' όψη τα συμβατικά τεύχη του έργου (Λεπτομέρειες Ξυλοτύπων Θεμελίωσης & Οροφής Ισογείου) διαπιστώθηκε σφάλμα στην προμέτρηση της μελέτης όσον αφορά την εργασία «Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm.» με Α.Τ. 32, η οποία αφορά την τοποθέτηση χαλύβδινων βλήτρων ανά είκοσι (20) εκατοστά για την συνεργασία της νέας στρώσης σκυροδέματος με τα υφιστάμενα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους λόγους σύνταξης του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι η σύνταξη τεσσάρων (4) νέων τιμών, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική μελέτη και αναφέρονται παρακάτω:

- ΝΤ 1: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών.
- ΝΤ 2: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών.
- ΝΤ 3: Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.
- ΝΤ 4: Αποκατάσταση βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού. Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού, συνδετική στρώση μεταξύ σκυροδέματος-οπλισμού και επισκευαστικού κονιάματος με επισκευαστικό πολυμερικό ινοοπλισμένο κονίαμα.

Οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται από απορρόφηση μέρους των απροβλέπων δαπανών της μελέτης και στον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν ουσιώδεις τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν με την ανάθεση του έργου, δηλαδή δεν αλλάζει «το βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, διατηρείται το γενικό περιγράμμα του έργου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του, ενώ παράλληλα τηρήθηκε η εγκύκλιος 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά στην διαχείριση των «επί ελάσσον δαπανών». Οι όποιες τροποποιήσεις προέρχονται από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου για να καλυφθούν όλα τα ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. βάσει του οποίου **η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ**, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, **ανέρχεται στο ποσό των 480.550,90 ευρώ, σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.**

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	283.949,66	326.482,36
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%	51.110,94	58.766,83
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	335.060,60	385.249,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	50.259,09	70,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	385.319,69	385.319,69
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.221,36	2.221,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	387.541,05	387.541,05
ΦΠΑ 24%	93.009,85	93.009,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	480.550,90	480.550,90

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του **παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ**, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%, **ανέρχεται στο ποσό των 480.550,90 ευρώ, σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.**

Επίσης με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
5. Την αιτιολογική έκθεση.
6. Τη με αρ.πρωτ.13/1/4.02.2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ.7/5.2.2021 έγγραφο.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **53/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ