



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 259/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **24/06-07-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ» ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 (ΑΔΑ : 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8)Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 13512/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Τερζής Χρήστος
2. Ζιακούλης Ηλίας	2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Ζάπρα Χριστίνα	
6. Σκαρλάτος Παντελής	
7. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων τη συζήτησή του.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ'αριθμ. 13622/05-07-2021 έγγραφό της ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ» ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ.

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την υπ'αριθμ. 159/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ'αριθμ. 13/2020 μελέτης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ" ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ "ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ" ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 157.000€ άνευ ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ00812018ΕΠΟ00810120).

Την υπ'αριθμ. 308/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε το από το 16/10/2020 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η εταιρεία ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με μέση έκπτωση 53,71% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 72.678,16€ άνευ ΦΠΑ.

Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021, συνολικής δαπάνης ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακόσια εβδομήντα οχτώ και δεκαέξι λεπτών (72.678,16€) άνευ ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, είναι τρεις -3- μήνες, όπου αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 20-04-2021.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η από 20-01-2021 υπογραφείσα σύμβαση, συνολικού ποσού 72.678,16 € (άνευ ΦΠΑ), αναλύεται ως εξής:

α. Εργασίες:	52.936,58€
β. Γ.Ε & Ο.Ε 18%:	9.528,58€
γ. Απρόβλεπτα 15%:	9.369,77€
δ. Αναθεώρηση:	843,23€
ε. Φ.Π.Α. 24%:	0,00€

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για την διόρθωση ορισμένων προμετρητικών στοιχείων της μελέτης και αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν στο στάδιο κατασκευής του έργου. Οι διορθώσεις αναφέρονται αφενός σε αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης και αφετέρου σε ορισμένες νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση και την αρτιότητα της κατασκευής.

Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.

Σημειώνουμε ότι στο παρόν έργο έχει εφαρμογή το άρθρο 39^α του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με το οποίο υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης του Τιμολογίου, αντί το Αναδόχου – εργολήπτη που είναι ο εκδότης του Τιμολογίου (αντίστροφη υποχρέωσης).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο στο σύνολό του ανήκει στα υδραυλικά έργα και αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εξωτερικού υδρευτικού δικτύου της Δ.Κ. Μελισσοχωρίου με την κατασκευή νέου εξωτερικού αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει νερό από τη νέα γεώτρηση που έχει ανορυχθεί στη θέση «Νηπιαγωγείο» μέχρι το συγκρότημα δεξαμενών «Σταμ Πέτρα», για την επιπλέον κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες της Δ.Ε. Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου. Η κατασκευή του αγωγού θα γίνεται τμηματικά ώστε να μην υπάρχουν ανοιχτά ορύγματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η επιλογή της περιοχής έναρξης θα εξαρτηθεί και από την εποχή των εργασιών ώστε να υπάρχει η μικρότερη όχληση στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής. Με το πέρας των εργασιών και κατόπιν των ανάλογων δοκιμών, η λειτουργία του έργου θα γίνει σε μια φάση και κατόπιν θα αιτηθεί η άδεια χρήσης από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.

4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που διαπιστώθηκαν στα στάδια της κατασκευής του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί ή δε είχαν συμπεριληφθεί στις προμετρηθείσες ποσότητες της μελέτης. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης.

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν με την ανάθεση του έργου, **δηλαδή δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, διατηρείται το γενικό περίγραμμα του έργου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών**, ενώ παράλληλα τηρήθηκε η εγκύκλιος 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά στην διαχείριση των «επί ελασσον δαπανών». Οι όποιες μικροτροποποιήσεις προέρχονται από προφανείς αποκλίσεις ή

παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ανάλυση)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1. ΟΜΑΔΑ Α. Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επιπλέον δαπάνη 8.170,20 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 1 στο σύνολο κατά 6,85 m³
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 2 στο σύνολο κατά 3,55 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 3 στο σύνολο κατά 77,63 m³
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 4 στο σύνολο κατά 359,27 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 5 στο σύνολο κατά 2,36 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 6 στο σύνολο κατά 90,15 m³
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 7 στο σύνολο κατά 65,18 m³
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 8 στο σύνολο κατά 111,03 m³
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ 9 στο σύνολο κατά 231,31 m²
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ10 στο σύνολο κατά 110,38 m²
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ11 στο σύνολο κατά 0,70 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ12 στο σύνολο κατά 82,97 m²
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ13 στο σύνολο κατά 104 m³

2. ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμολί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 122,22€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την προσαύξηση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ14 στο σύνολο κατά 2 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ15 στο σύνολο κατά 0,59 m³
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ16 στο σύνολο κατά 25,03kg
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ17 στο σύνολο κατά 1,06 m²
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ18 στο σύνολο κατά 0,86 m²
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ19 στο σύνολο κατά 0,9 m²
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ20 στο σύνολο κατά 0,64 m²
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ21 στο σύνολο κατά 2 kg
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ22 στο σύνολο κατά 0,2 kg

3. ΟΜΑΔΑ Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 110,97€ (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την προσαύξηση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ24 στο σύνολο κατά 8,46 m
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ29 στο σύνολο κατά 5 kg
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. ΥΔΡ30 στο σύνολο κατά 2,15 kg

Ειδικότερα:

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 1, της ομάδας Α, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 2, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται μετά την έγκριση των έως τώρα εγκεκριμένων επιμετρήσεων (1^η Αναλυτική Επιμέτρηση) και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ3 , της ομάδας Α, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία που απαιτήθηκε για τις ανάγκες του έργου, έχει ολοκληρωθεί πλήρως και εγκρίθηκε στην 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση και στο 1^ο ΠΠΑΕ.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 4, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται εξ' αιτίας της με αλλαγής χάραξης πορείας των αγωγών στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 5, της ομάδας Α, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση αυτή οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 7, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 8, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται μετά την έγκριση των έως τώρα εγκεκριμένων επιμετρήσεων (από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση)και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 9, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών στο έργο.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 10, της ομάδας Α, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 11, της ομάδας Α, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 12, της ομάδας Α , υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης και επιπλέον της ολοκλήρωσης των «εξειδικευμένων εργασιών γεωτρήσεων».

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 13, της ομάδας Α , υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης .

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 14, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 15, της ομάδας Β, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 16, της ομάδας Β, υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων. Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 17, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 18, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 19, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 20, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 21, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 22, της ομάδας Β, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 24, της ομάδας Γ, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 29, της ομάδας Γ, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

Στο άρθρο Α.Τ. ΥΔΡ 30, της ομάδας Γ, υπήρξε μείωση των ποσοτήτων. Η μείωση των ποσοτήτων οφείλεται μετά την έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	52.936,58€	60.874,81€
ΓΕ&ΟΕ 18%	9.528,58€	10.957,47€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	62.465,16€	71.832,28€
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	9.369,77€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	71.834,93	71.832,28€
Αναθεώρηση:	843,23€	843,23€
Σύνολο:	72.678,16€	72.675,51€
Φ.Π.Α. 0,0%	0,00€	0,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	72.678,16€	72.675,51€

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 0,0%, **ανέρχεται στο ποσό των 72.675,51€ ευρώ**, σε μείωση 2,65€ από την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου.
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε..
6. Τη με αρ.πρωτ. 3327/05.07.2021 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την Α.Π. 13622/05-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα
επί των καταμετρηθεισών ψήφων

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ» ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **259/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ