



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **228/2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **20/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ- 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αποκατάσταση βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου".

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **31-7-2023**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19069/27-7-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 2. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 21. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 23. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 8. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 9. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 11. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 12. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 13. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 14. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ | |
| ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 16. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 17. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 18. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
8. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκαρλάτος Π., Καλώνης Χ., Τερζής Χ., Ματσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ., Τζίκας Κ., Πολυχρονίδης Α., Τσακαλίδης Η. αποχώρησαν μετά τη διαδικασία των ερωτήσεων. Ο κ. Σκαρλάτος επανήλθε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Πολυχρονίδης Α., Τσακαλίδης Η. και Σκαρλάτος Π. απείχαν από τα θέματα 2, 3,4,5,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 30, 31,32.

Λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των ερωτήσεων και των πολλών θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση η οποία συνεχίστηκε την επόμενη μέρα 1 Αυγούστου με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **14ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη, ο οποίος ανέφερε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 19074/27-07-2023 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ- 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ»

ΣΧΕΤ.:

Τίτλος Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αρ. Έργου: 6/2022, Αρ. Μελέτης: 15/2021, Ανάδοχος: «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΠΑΥΛΟΥ»

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου έχοντας υπ' όψη:

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87^{Α'} 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **N. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. **342/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.
5. Την υπ' αριθμ. **449/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **22/10/2021** 1^ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ **«ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ»** με μέση έκπτωση **57,25%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
6. Το με αριθ. Πρωτ. **27499/27-12-2021** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. **279/10-01-2022** αίτηση του αναδόχου με το οποίο προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
8. Την υπ' αριθμ. **10/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **10/01/2022** 2^ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον ΕΔΕ **«ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ»** με μέση έκπτωση **57,25%**.
9. Την υπ' αριθμ. **5/2022** Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
10. Το με αριθ. πρωτ. **4185/28-02-2022** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για οφινγενείς μεταβολές.
11. Την υποβολή στις **02-03-2022** του αναδόχου μέσω του «ΕΣΗΔΗΣ» της υπεύθυνης δήλωσης για οφινγενείς μεταβολές.
12. Το με αριθ. πρωτ. **4596/03-03-2022** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την υποβολή στις **17-03-2022** του αναδόχου μέσω του «ΕΣΗΔΗΣ» της εγγυητικής επιστολής καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών.
14. Την από **22/03/2022** σύμβαση κατασκευής του έργου
15. Την υπ' αριθμ. 8/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες (ήτοι έως τις 22-03-2022)
16. Την από 03-02-2022 (αρ. πρωτ. **2774/03-02-2023**) **Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** της Αναδόχου Εταιρείας, που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου και η οποία αποτελεί επίσης όχληση για αποζημίωση της θετικής ζημιάς του αναδόχου και για την τοκοφορία του λογαριασμού.
17. Τη με αρ. πρωτ 2774/09-02-2023 Απόφαση διακοπής των εργασιών του έργου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
18. Τη με αρ. πρωτ. 10333/28-04-2023 Ανάκληση της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών από μέρος του Αναδόχου καθώς εξέλειπαν οι λόγοι της από μέρος του Αναδόχου Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
19. Την υπ' αριθμ. 157/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος ίση με την οριακή προθεσμία του έργου κατά τρεις (3) μήνες (ήτοι έως τις 22-06-2023)
20. Τη με αρ. πρωτ. 12883/29-06-2023 εισήγηση της ΤΥ προς το ΔΣ για την παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 22/09/2023 για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω καιρού εκτός των άλλων.
21. Το υπ' αριθμ. 154/27-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΓΒ7ΛΛ-ΒΚΗ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 129/15/25-07-2023 θετική γνωμοδότησή του,

- σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
22. Το ημερολόγιο του έργου.
23. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα, υπογράφηκε από τον ανάδοχο & τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο η **τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 256.474,09€, σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης** ποσού 256.474,09€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την χρήση τμήματος των απροβλέπτων της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**», συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες νέες εργασίες, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο από το υπ' αριθμ. Το 154/27-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΓΒ7ΛΛ-ΒΚΗ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 129/15/25-07-2023 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1ο ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος. Σας παρακαλούμε να τεθούν τα παραπάνω, υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για να πάρει σχετική απόφαση."

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
5. Τον 1ο Α.Π.Ε..
6. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
7. Την αιτιολογική έκθεση.
8. Την υπ' αριθμ. 129/15/25-07-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
9. Το Α.Π. 19074/27-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "**Αποκατάσταση βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου**", τα οποία επισυνάπτονται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **228/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 ΔΙΑΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2021
 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 6/2022

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

του έργου: "Αποκατάσταση οδών βαριάς κυκλοφορίας στα ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου"

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1) Η υπ' αριθ. 15/2021 Μελέτη του Έργου, προϋπολογισμού 600.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου,
- 2) Με την υπ' αριθ. 449/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 22/10/2021 1^ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με μέση έκπτωση 57,25% επί των τιμών του προϋπολογισμού.
- 3) Την 22^η Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 6093/22-03-2022 Σύμβαση του έργου με οικονομικό αντικείμενο **256.474,09€** συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης (με Φ.Π.Α.)

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Έργων Συντήρησης- Οδοποιίας και έχει ως αντικείμενο δημοτικό έργο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των λειτουργικών ιδιοτήτων, οδών οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω Ομάδες Εργασιών

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά Έργα

ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία

ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ - 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Οι παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κατασκευής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών

της μελέτης και η διάθεση μέρους των απροβλέπτων στις επιπλέον ποσότητες εργασιών του έργου.

Με την πρόοδο των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την φύση του έργου και την αδυναμία ακριβούς προμέτρησης, παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων, οι οποίες και κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, ασφάλεια και προστασία του συγκεκριμένου έργου

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με βάση τις απαιτήσεις της κατασκευής καθίσταται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου η σύνταξη μίας Νέας Τιμής στην ομάδα Γ' Οδοστρωσία..

Λόγω των ανωμαλιών που προκύπτουν από την αποξήλωση των φθαρμένων ασφαλικών χρειάζεται να γίνει αναμόχλευση των υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας και ισοπέδωση και μόρφωση της σκάφης με διάστρωση ,διαβροχή και συμπύκνωση προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια ισοπαχείς στρώσεις βάσης και υπόβασης.

Η νέα εργασία όπως αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη σωστή εκτέλεση του έργου είναι η εξής:

N.T.1. Άρθρο Γ-6 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο ,δηλαδή δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης ,δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Στην Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών:

Α.Τ. 1.1 Αποξήλωση ασφαλιτοαπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών κατά 649,00 m³.

Α.Τ. 1.2 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) κατά 649,00 m³

Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται με βάση την νεότερη και ασφαλέστερη προμέτρηση και την πρόβλεψη ότι οι απαιτήσεις των εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά μέχρι το τέλος του έργου θα είναι παρόμοιες.

Στην ομάδα Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Στην Ομάδα Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών :

Α.Τ. 3.1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m κατά 12.200.00 m²

Συγκεκριμένα"

Στην οδό 1 γίνεται αντικατάσταση της στρώσης στράγγισης λόγω μη ύπαρξης υπογείων υδάτων, με στρώση υπόβασης πάχους 10 εκ. για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Στην οδό 3 προστίθεται μία στρώση υπόβασης πάχους 10 εκ. για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Στην οδό 6 προστίθεται μία στρώση υπόβασης πάχους 10 εκ. από την Χ.Θ. 0+540 έως την Χ.Θ. 0+996 για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Στην οδό 7 προστίθεται μία στρώση υπόβασης πάχους 10 εκ. από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 0+780 για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Στην οδό 8 προστίθεται μία στρώση υπόβασης πάχους 10 εκ. από την Χ.Θ. 0+399,50 έως την Χ.Θ. 0+499,90 για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Α.Τ. 3.2 Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155) κατά 2.550,00 m² λόγω αναλυτικής προμέτρησης.

Α.Τ. 3.3 Στρώση στράγγισης οδοστρωσίας κατά 260,00 m³ λόγω αναλυτικής προμέτρησης.

Ν.Τ.1 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας κατά 30.000,00m²

Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται με βάση την νεότερη και ασφαλέστερη προμέτρηση και την πρόβλεψη ότι οι απαιτήσεις των εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά μέχρι το τέλος του έργου θα είναι παρόμοιες.

Στην Ομάδα Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών:

Α.Τ. 4.2 Ασφαλτική προεπάλειψη κατά 1.070,00 m² λόγω αναλυτικής προμέτρησης.

Α.Τ. 4.3 Ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου κατά 1.070,00 m² λόγω αναλυτικής προμέτρησης.

Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται με βάση την νεότερη και ασφαλέστερη προμέτρηση και την πρόβλεψη ότι οι απαιτήσεις των εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά μέχρι το τέλος του έργου θα είναι παρόμοιες.

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των κονδυλίων εργασιών έχουν ως ακολούθως:

Αυξάνονται τα κονδύλια των εργασιών:

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ σε € (προ έκπτωσης και Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.778,26
1.2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	3.894,00
3.1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	16.104,00
3.2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.621,00
3.3	Στρώση στράγγισης οδοστρωσίας	3.419,00
Ν.Τ. 1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	12.300,00
4.2	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.284,00
4.3	Ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	8.356,70
	ΣΥΝΟΛΟ	50.756,96€

Η συνολική δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων μετά την έκπτωση συμπεριλαμβανομένων Φ.Ε.+Ο.Ε. είναι ίση με: 26.744,52€ και καλύπτεται εξολοκλήρου με τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω οι μεταβολές που επέρχονται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας (μετά την έκπτωση) παρουσιάζονται παρακάτω:

Στην ομάδα Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δαπάνη για επιπλέον εργασίες: 2.665,96 ευρώ (Επιπλέον δαπάνη με έκπτωση)

Δαπάνη για επί έλαττον εργασίες: 0,00 ευρώ

Επομένως υπάρχει αύξηση της Α ομάδας ποσού 2.665,96 ευρώ, ήτοι 75,38% μεταβολή από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Στην ομάδα Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Στην ομάδα Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Δαπάνη για επιπλέον εργασίες: 15.949,80 ευρώ (Επιπλέον δαπάνη με έκπτωση)

Δαπάνη για επί έλαττον εργασίες 0,00 ευρώ

Επομένως υπάρχει αύξηση της Γ ομάδας ποσού 15.949,80 ευρώ, ήτοι 49,06% μεταβολή από αρχικό προϋπολογισμό.

Στην ομάδα Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δαπάνη για επιπλέον εργασίες: 4.049,09 ευρώ

Δαπάνη για επί έλαττον εργασίες 0,00 ευρώ

Επομένως υπάρχει αύξηση της Δ ομάδας ποσού 4.049,09ευρώ, ήτοι 3,53% μεταβολή από αρχικό προϋπολογισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και οι δαπάνες του τροποποιούνται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ
Δαπάνη εργασιών	179.158,79 €	205.903,31 €
Απρόβλεπτα	26.873,82 €	129,30 €
Λογιστικό Λάθος	0,01 €	0,01 €
Σύνολο	206.032,62 €	206.032,62 €
Αναθεώρηση	801,32 €	801,32 €
Φ.Π.Α.	49.640,15 €	49.640,15 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	256.474,09 €	256.474,09 €

Έτσι συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο συνολικής δαπάνης 256.474,09€ εκ των οποίων 205.903,31 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ, 129,30€ (από 26,873,82€) για απρόβλεπτες δαπάνες, 801,32€ για αναθεώρηση και 49.640,15 € για Φ.Π.Α. 24%.

Ωραιόκαστρο, 14 / 7 / 2023
Η επιβλέπουσα


Αναγνωστοπούλου Γεωργία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ωραιόκαστρο, 14 / 7 / 2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ&Τ.Ε.


Μενζίνης Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β

Ωραιόκαστρο, 14 / 7 / 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.


Τόλια Ελένη
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ος ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΜΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ.			
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																					
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τοιμήτο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1	ΟΙΚ-2269Α	m³	2,74	861,00	2.359,14	1.510,00	4.137,40	1.778,26		1.778,26							1.778,26		
2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις (ΔΕΚΚ)	1.2	ΥΔΡ 6070	m³	6,00	861,00	5.166,00	1.510,00	9.060,00	3.894,00		3.894,00							3.894,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							7.525,14		13.197,40	5.672,26		5.672,26							5.672,26		
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							-3.988,32		-6.994,62	-3.006,30		-3.006,30							-3.006,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							3.536,82		6.202,78	2.665,96		2.665,96		0,00		707,36			2.665,96	75,38%	
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																					
3	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	ΟΔΟ-2532	m³	94,20	14,00	1.318,80	14,00	1.318,80												
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	2.2	ΥΔΡ -7018	kg	1,15	320,00	368,00	320,00	368,00												
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	2.3	ΥΔΡ 6301	m²	8,20	50,00	410,00	50,00	410,00												
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							2.096,80		2.096,80												
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							-1.111,30		-1.111,30												
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							985,50		985,50							197,10				0,00%	
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																					
6	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκνωμένου πάχους 0,10m	3.1.	ΟΔΟ-3111.Β	m²	1,32	10.600,00	13.992,00	22.800,00	30.096,00	16.104,00		16.104,00							16.104,00		
7	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.2	ΟΔΟ-3211.Β	m²	1,42	34.450,00	48.919,00	37.000,00	52.540,00	3.621,00		3.621,00							3.621,00		
8	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	3.3	ΟΔΟ-3121.Β	m³	13,15	710,00	9.336,50	970,00	12.755,50	3.419,00		3.419,00							3.419,00		
9	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις	N.T.1	ΟΔΟ-3221	m²	0,41			30.000,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00							12.300,00	NT	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							72.247,50		107.691,50	23.144,00	12.300,00	35.444,00							35.444,00		
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							-55,00%	-39.736,13		-59.230,33	-12.729,20	-6.765,00	-19.494,20						-19.494,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							32.511,37		48.461,17	10.414,80	5.535,00	15.949,80				6.502,27			15.949,80	49,06%	
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																					
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4.1	NET ΟΔΟ Δ-1	m	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00												
11	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.2	NET ΟΔΟ Δ-3	m²	1,20	30.330,00	36.396,00	31.400,00	37.680,00	1.284,00		1.284,00							1.284,00		
12	Ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.3	NET ΟΔΟ Ε-1-1.1.1	m²	7,81	30.330,00	236.877,30	31.400,00	245.234,00	8.356,70		8.356,70							8.356,70		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							273.323,30		282.964,00	9.640,70		9.640,70							9.640,70		
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							-58,00%	-158.527,51		-164.119,12	-5.591,61	-5.591,61							-5.591,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							114.795,79		118.844,88	4.049,09		4.049,09				22.959,16			4.049,09	3,53%	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							151.829,48		174.494,33	17.129,85	5.535,00	22.664,85	0,00	0,00	0,00	30.365,89	0,00		22.664,85	14,93%	
Γ.Ε. & Ο.Ε.							27.329,31		31.408,98	3.083,37	996,30	4.079,67				5.465,86			4.079,67		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							179.158,79		205.903,31	20.213,22	6.531,30	26.744,52				35.831,75			26.744,52	14,93%	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ							0,01		0,01												
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							26.873,82		129,30			26.744,52							-26.744,52	-99,52%	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							206.032,62		206.032,62	20.213,22	6.531,30	26.744,52				35.831,75					
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ									0,00												
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ									0,00												
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							801,32		801,32												
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							206.833,94		206.833,94	20.213,22	6.531,30	26.744,52				35.831,75					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)							206.833,94		206.833,94	20.213,22	6.531,30	26.744,52				35.831,75					0,00%
ΦΠΑ							49.640,15		49.640,15											0,00%	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ							256.474,09		256.474,09												0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ:	26.744,52	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	26.873,82	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:	0,00	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	6.531,30	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ:	0,00	[3.2]

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό (0%) ήτοι: **0,00 €** (Με ΦΠΑ)

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 17.915,88

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απρόβλεπτων.	ΝΑΙ	6531,30	<	26.873,82
2. Το επιπρόσθετο ποσό "απορρόφηση επί ελαττων για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]				
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα: αρχική δαπάνη απρόβλεπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελαττων δαπάνη: ([1]+[2])-[3.1]+[3.2]	ΝΑΙ	26744,52	<	26873,82
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:				
	για νέες εργασίες: [4]=	6.531,30 [5]		
	για υπερσυμβατικές εργασίες: [1]+[4]-[3.1]+[3.2]=	20.213,22 [6]		
	υπόλοιπο απρόβλεπτων: [2]+[5]-[6]=	129,30 [7]		

Ωραϊκάστο 19.7.2023
 Ο ανάδοχος

ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

Ωραϊκάστο 19.7.2023
 Η Επιβλέπουσα Μηχικός

Αναγνώστουλου Γεωργία
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ωραϊκάστο 19.7.2023
 Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ&Τ.Ε.

Μεντζίνης Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός με Α'β



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος Ωραιοκάστρου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Έργων
Αριθμός Μελέτης: 15/2021
Αριθμός Έργου: 6/2022

Αριθμός Σύμβασης: 6093 /22-03-2022

Έργο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"

Ανάδοχος: "Καϊσίδης Νικόλαος Ε.Δ.Ε"

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.)

Στο Ωραιοκάστρο σήμερα την _____ η υπογεγραμμένη ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Ωραιοκάστρου,
διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017 απόφαση ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σχετικά με την δημοσίευση κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017)
3. Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου,
4. Το γεγονός ότι στο αρχικό εγκεκριμένο τιμολόγιο μελέτης δεν προβλέπονται τιμές μονάδας, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, παρουσία και του αναδόχου του έργου κ. ΚΑΙΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Π Ρ Ο Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Στον κανονισμό των παρακάτω Τιμές Μονάδος Νέων Εργασιών, που προκύπτουν από την Ανάλυση Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαμβάνει, ανεξάρτητα

από την ανάλυση κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη τόσο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όσο και τις δαπάνες που καλύπτει κάθε τιμή μονάδας στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού έργου.

Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε., έκπτωση, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο Γ-6 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3231)

Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η αναμόχλευση των υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,
- η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),
- η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα λεπτά
Αριθμητικά: 0,41€

Ωραιόκαστρο 14/7/2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε.Δ.Ε.

Ωραιόκαστρο 14/7/2023
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ωραιόκαστρο 14/7/2023
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΤΥ & Τ.Ε.

ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ωραιόκαστρο 14/7/2023
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Υ. & Π

ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'βο

