INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.05 09:57:10 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **7 /2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός**:1/2020**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 4ου ΑΠΕ- 3ο ΠΚΤΜΝΕ- 2η ΣΣ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **24-1-2020,** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 930/20-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
21. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Εδιρνέλης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Δημήτριος Καρασαββίδης αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Παντελής Σκαρλάτος μετά τη ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Χρήστος Τερζής αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Αθανάσιος Μοδίτσης μετά τη ψήφιση του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Θεόδωρος Ματσουκατίδης αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Τζίκας μετά τη ψήφιση του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **5ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων με το υπ' αριθμ. 29134/27-12-2019 έγγραφό του αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τα άρθρα **80~110** του **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. **275/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **28/2016** μελέτη του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»** προϋπολογισμού **1.380.000,00 €**

με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση για 300.000,00 € από Π.Κ.Μ. και για 1.080.000,00 € από ιδίου πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου, **κ.α.: 30/7326.1309**

5. Την υπ' αριθμ. **264/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **05-09-2017** πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία **«ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»** με μέση έκπτωση **57,15%** επι των τιμών του προϋπολογισμού.
6. Την από **05/01/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου
7. Την με αρ. πρ. **1324/18-01-2019** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών λόγω κακοκαιρίας.
8. Την υπ. αριθμ. **62/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-06-2019**.
9. Το με αρ. πρωτ. **10034/13-05-2019** έγγραφο διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου
10. Την με αρ. πρ. **10689/21-05-2019** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών λόγω μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ.
11. Την υπ. αριθμ. **245/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-08-2019**.
12. Την με αρ. πρ. **14288/01-07-2019** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών λόγω μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ.
13. Την υπ. αριθμ. **257/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την 4η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-10-2019**.
14. Την με αρ. πρ. **16081/17-07-2019** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών λόγω μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ.
15. Την υπ. αριθμ. **334/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την 5η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-12-2019**.
16. Την με αρ. πρωτ. 27790/102-12-2019 εκδοθείσα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Βεβαίωση περαίωσης
17. Το υπ΄ αρίθμ. 203/19-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ7ΛΛ-ΧΣ0) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ΄ αρίθμ. 189/22/17-12-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 5ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ.

Ο 5ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την επιβλέπουσα, υπογράφηκε από τον ανάδοχο & τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο **η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 572.369,43€** (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) σε **μείωση της δαπάνης** της αρχικής σύμβασης. Στην **1η & 2η συμπληρωματική σύμβαση**, αθροιστικά, το ποσοστό υπέρβασης σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο **7,45%.**

Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που διαπιστώθηκαν στα στάδια της κατασκευής του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί ή δε είχαν συμπεριληφθεί στις προμετρηθείσες ποσότητες της μελέτης. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, ασφάλεια και προστασία του συγκεκριμένου έργου και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 57 και των συμβατικών τευχών της μελέτης. Ο παρών ΑΠΕ είναι **τακτοποιητικός** και σκοπό έχει την λογιστική τακτοποίηση του έργου.

Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα από το υπ΄ αρίθμ. 203/19-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ7ΛΛ-ΧΣ0) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ΄ αρίθμ. 189/22/17-12-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 5ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ.

Εκ παραδρομής στον τίτλο του θέματος αναγράφεται έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ. Το ορθόν είναι του 5^{ου} ΑΠΕ.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ'αριθμ. 29134/27-12-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5ο ΑΠΕ- 3^{ο} ΠΚΤΜΝΕ- 2^{η} ΣΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου